

# Reporte mensual de inversión

Noviembre de 2019



Parque Eólico Aurora

## Reporte mensual de inversión | Noviembre 2019

El siguiente reporte mensual, correspondiente al mes de **Noviembre de 2019**, contiene información sobre los proyectos de inversión actualmente monitoreados por la Oficina GPS. Los principales puntos a destacar son:

- Se monitorean 269 proyectos de inversión en etapa de tramitación y/o construcción, con una **inversión estimada de US\$ 70.767 MM para los próximos 5 años.**
- La materialización de estos proyectos de inversión generará **162.388 empleos directos en construcción** y un **total de 327.160 empleos en operación (81.790 directos y 245.370 indirectos).** En el reporte se desglosan los empleos por región y comuna.
- Proyectos destacados que **ingresaron al Sistema de Evaluación Ambiental** en el mes:
  - o Reposición Hospital Sótero del Río, Infraestructura (Metropolitana, US\$ 420 MM, 1.200 empleos en const.)
- Proyectos destacados **aprobados ambientalmente** (obtención de RCA) en el mes:
  - o El Carmen Oriente, Inmobiliario (Región Metropolitana, US\$ 160 MM, 205 empleos en const.)
  - o Segunda Línea Oleoducto M-AAMB, Sector Infraestructura (Metropolitana, US\$ 85 MM, 200 empleos en const.)
- Proyectos destacados que **iniciaron construcción** en el mes:
  - o Embalse las Palmas, Infraestructura (Valparaíso, US\$ 157 MM, 280 empleos en operación)
- Proyectos destacados que **iniciaron operación** en el mes:
  - o Planta de Nitrato de Potasio NPT4, Minería (Antofagasta, US\$ 104 MM, 30 empleos en operación)



Toda la información relativa a los proyectos de inversión, como montos de inversión, empleo, fechas, y otros, es otorgada directamente por los titulares de los proyectos y se encuentra sujeta a cambios

# Contenido

1. Catastro nacional
2. Reporte por regiones
3. Anexos






Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables


# Catastro nacional de inversión | Oficina GPS




Inversión próx. 5 años por sector MM US\$




Inversión próx. 5 años por región MM US\$




Proyectos por etapa # projects



Inversión por año MM US\$




Proyectos en SEIA # projects




# Evolución catastro de proyectos en GPS (mar-18 a nov-19)

## Evolución del catastro GPS

# proyectos



## Resumen avances del catastro GPS



Inicio construcción u operación en los próximos 3 meses Inversión en MM US\$

Nombre	Inversión total	In. próx. 5 años	Etapa	Región	Empleo constr.	Empleo oper.	Inicio de construcción u operación		
							dic	ene	feb
PLANTA TRATAMIENTO DE ESCORIAS - DIVISIÓN EL TENIENTE	400	146	Construcción	O'Higgins	500	60	●		
SEGUNDA CONCESIÓN RUTA DEL LOA	302	256	Tramitación Sectorial	Antofagasta	200	100	●		
HOSPITAL DE ÑUBLE	289	289	Tramitación Sectorial	Ñuble	1.755	1.755	●		
HOSPITAL DE LINARES	250	250	Tramitación Sectorial	Maule	571	514	●		
HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	203	199	Tramitación Sectorial	Valparaíso	743	1.486	●		
PLANTA FOTOVOLTAICA MALGARIDA II	163	160	Tramitación Sectorial	Atacama	350	15	●		
PROYECTO ACONCAGUA	162	162	Tramitación Sectorial	Valparaíso	1.102	16	●		
PARQUE EÓLICO LOS OLMOS	149	146	Tramitación Sectorial	Bío Bío	160	15	●		
DATA CENTER PARAM	140	40	Construcción	Metropolitana	1.000	208	●		
BOULEVARD CULTURAL MAESTRANZA SAN BERNARDO	126	116	Tramitación Sectorial	Metropolitana	237	1.200	●		
ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PIRQUE	120	30	Construcción	Metropolitana	500	4	●		
CONTINUIDAD OPERATIVA TRANQUE DE RELAVES EL TORITO	119	113	Tramitación SEIA	Valparaíso	30	0	●		
TAMAYA SOLAR	111	110	Tramitación Sectorial	Antofagasta	190	5	●		
BAHÍA PUCÓN	80	61	Tramitación Sectorial	Araucanía	140	25	●		
HOTEL CLUB DE GOLF	80	47	Tramitación Sectorial	Metropolitana	220	315	●		
PLANTA FOTOVOLTAICA ALMEYDA	57	50	Construcción	Atacama	250	10	●		
PUERTO GLP	40	40	Tramitación Sectorial	Antofagasta	163	22	●		
BODEGA REQUINOA	37	33	Tramitación Sectorial	O'Higgins	250	25	●		
PLANTA FOTOVOLTAICA MALGARIDA I	25	23	Tramitación Sectorial	Atacama	200	15	●		
FUNDO LAS ULLOAS	1.200	250	Tramitación Sectorial	Bío Bío	550	85		●	
ESCONDIDA WATER SUPPLY EXPANSION (EWSE)	535	241	Construcción	Antofagasta	950	0		●	
AMPLIACIÓN FAENA SALAR DEL CARMEN	450	359	Tramitación Sectorial	Antofagasta	249	240		●	
PROYECTO NUEVA LAS CONDES 3.0	435	265	Tramitación Sectorial	Metropolitana	800	400		●	
REPOSICIÓN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO	420	350	Tramitación SEIA	Metropolitana	1.200	680		●	
ADECUACIÓN DE ANDINA - DA	277	274	Tramitación Sectorial	Valparaíso	450	200		●	
HOSPITAL FÉLIX BULNES	255	21	Construcción	Metropolitana	943	1.886		●	
PULPA TEXTIL	190	64	Construcción	Los Ríos	800	20		●	
EL CARMEN ORIENTE	160	80	Tramitación Sectorial	Metropolitana	205	50		●	
VITAPARK	153	130	Tramitación Sectorial	Metropolitana	250	50		●	
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA	152	152	Tramitación SEIA	Metropolitana	700	680		●	
HIJUELAS QUILÍN	150	86	Tramitación SEIA	Metropolitana	250	144		●	
NUEVA PUNTILLA VILLARICA	132	66	Construcción	Araucanía	190	0		●	
CONJUNTO HABITACIONAL SAN IGNACIO N°2202	105	54	Tramitación Sectorial	Metropolitana	500	200		●	
PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR PARA LA REGIÓN D..	91	39	Construcción	Atacama	210	15		●	
PROYECTO MONTURAQUI	Nulo	0	Tramitación SEIA	Antofagasta	0	0		●	
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2X500 KV, LOS CHANGOS-KIMAL	174	37	Construcción	Antofagasta	600	5			●
PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO	135	133	Tramitación Sectorial	Bío Bío	180	10			●
NUEVA LÍNEA 2X220 PARINACOTA - CÓNDORES	101	82	Tramitación SEIA	Interregional	1.000	3			●
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD DE PUERTO VALPARAÍSO	52	51	Tramitación SEIA	Valparaíso	100	5			●

Nota: Información otorgada por titulares de los proyectos, sujeta a cambios.

# Contenido

1. Catastro nacional
2. Reporte por regiones
3. Anexos





Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

XV de Arica y Parinacota


3  
proyectos

284 MM US\$  
inversión próx. 5 años


1.355  
empleos en construcción

186  
empleos dir. operación

558  
empleos indirectos oper.



Inversión próx. 5 años  
MM US\$




0 284

Empleo dir. operación  
# empleos




0 186

Inversión por sector  
MM US\$




Infraestr.

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$





## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
EMBALSE CHIRONTA	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULI..	Infraestr.	Arica	149	121	365	6	Aprobado	Construcción	may-17
PUERTO CONCORDIA	SOMARCO LTDA.	Infraestr.	Arica	115	83	840	180	No Presentado	Pre Inversión	jun-21
SEGUNDA CONCESIÓN AEROPUERTO CHACALLUTA DE ARICA	SACYR	Infraestr.	Arica	99	80	150	0	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-20



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región  
I de Tarapacá


11  
proyectos

9.136 MM US\$  
inversión próx. 5 años


14.962  
empleos en construcción

10.691  
empleos dir. operación


32.073  
empleos indirectos oper.



Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos



Inversión por sector  
MM US\$



0 7.681


0 8.908

Minería Energía Infraestr. Industria

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
QUEBRADA BLANCA FASE 2	TECK	Minería	Pica	5.000	4.200	9.000	2.000	Aprobado	Construcción	jun-19
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO CAP. PR..	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS ..	Minería	Pica	3.225	3.224	2.500	6.800	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-21
PROYECTO ESPEJO DE TARAPACÁ	VALHALLA	Energía	Pozo Almonte	600	511,5	375	30	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-22
TENTE EN EL AIRE	SQM	Minería	Pozo Almonte	350	350	1.403	717	En Trámite	Tramitación SEIA	ago-20
CIELOS DE TARAPACÁ	VALHALLA	Energía	Pozo Almonte	547	282,5	434	10	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-22
PARQUE FOTOVOLTAICO ATACAMA SOLAR	SONNEDIX	Energía	Pica	185	162	250	8	Aprobado	Construcción	feb-19
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	SACYR	Infraestr.	Alto Hospicio	155	145	481	962	No Presentado	Construcción	nov-18
PROYECTO CONTINUIDAD OPERACIONAL CERRO COLORADO	COMPAÑÍA MINERA CERRO COL..	Minería	Pica	128	95	50	100	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-16
PROYECTO SOLAR TATA INTI (ALMONTE)	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Pozo Almonte	92	90	94	9	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
PLANTA HARINA Y ACEITE DE PESCADO CAMANCHACA	COMPAÑÍA PESQUERA CAMANC..	Industria	Iquique	50	44	200	50	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR	SOLARPACK	Energía	Pozo Almonte	114	32	175	5	Aprobado	Construcción	feb-19



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región

II de Antofagasta

43 proyectos

13.270 MM US\$ inversión próx. 5 años


29.210 empleos en construcción

11.437 empleos dir. operación

34.311 empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años  
MM US\$




0 5.685

Empleo dir. operación  
# empleos




0 4.919

Inversión por sector  
MM US\$




Minería Energía Infraestr. Inmobiliario

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
DESARROLLO MINERA CENTINELA	ANTOFAGASTA MINERALS	Minería	Sierra Gorda	4.350	3.736	3.400	1.500	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-21
MINERALES PRIMARIOS SPENCE (SGO)	BHP	Minería	Sierra Gorda	2.459	1.608	3.043	220	Aprobado	Construcción	ene-18
MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA - DCHS	CODELCO	Minería	Calama	4.929	1.341	3.800	4.850	Aprobado	Construcción	oct-11
PLANTA DESALADORA RT SULFUROS - DISTRITO NORTE	CODELCO	Minería	Calama	1.000	1.000	2.708	40	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-20
AMPLIACIÓN FAENA SALAR DEL CARMEN	SQM SALAR	Minería	Antofagasta	450	359,5	249	240	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-20
OPTIMIZACIÓN DEPÓSITO DE RELAVES ESPESADOS Y OBRAS ..	MINERA CENTINELA	Minería	Sierra Gorda	391	341	250	350	Aprobado	Construcción	ago-18
AMPLIACION PLANTA LA NEGRA - FASE 3	ROCKWOOD LITIO LTDA. (Albem..	Minería	Antofagasta	687	265	530	445	Aprobado	Construcción	ago-17
SEGUNDA CONCESIÓN RUTA DEL LOA	ISA	Infraestr.	Antofagasta	302	256,5	200	100	No Presentado	Tram. Sectorial	dic-19
SOL DEL LOA	AME	Energía	María Elena	245	242	500	30	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-20
ESCONDIDA WATER SUPPLY EXPANSION (EWSE)	BHP	Minería	Antofagasta	535	241	950	0	Aprobado	Construcción	mar-18
PARQUE EÓLICO LLANOS DEL VIENTO	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Antofagasta	246	241	200	10	Aprobado	Tram. Sectorial	may-20
CONTINUIDAD OPERACIONAL EL PEÑON	MINERA MERIDIAN	Minería	Antofagasta	371	232	312	315	Aprobado	Construcción	sep-19
PLANTA SOLAR CEME 1	AME	Energía	María Elena	213	211	500	30	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
PLANTA DESALINIZADORA Y AGUA INDUSTRIAL	CAITÁN	Minería	Mejillones	650	200	1.380	26	Aprobado	Construcción	abr-18
PROYECTO FOTOVOLTAICO ANDES SOLAR	AES GENER S.A.	Energía	Antofagasta	200	197	150	20	Aprobado	Construcción	may-19
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Antofagasta	195	184	300	10	Aprobado	Construcción	oct-19
SOL DEL DESIERTO	ATLAS RENEWABLE ENERGY	Energía	María Elena	182	182	600	5	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
DESEMBOLTELLAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BLANC..	MANTOS COPPER S.A.	Minería	Antofagasta	181	181	335	106	Aprobado	Construcción	sep-19
PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL	TOTAL SUNPOWER	Energía	María Elena	183	180	500	7	Aprobado	Construcción	sep-19
CSP CERRO DOMINADOR	EIG	Energía	María Elena	1.402	169	700	70	Aprobado	Construcción	jun-14
PARQUE EÓLICO CKANI	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Calama	173	169	350	8	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
PROYECTO EOLICO CALAMA	ENGIE	Energía	Calama	154	148	84	6	Aprobado	Construcción	sep-19
PARQUE EÓLICO TCHAMMA	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Calama	139	135	200	10	Aprobado	Construcción	oct-19
PROYECTO SOLAR PAMPA TIGRE	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Antofagasta	139	134	450	10	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
COSTA LAGUNA ANTOFAGASTA	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Antofagasta	1.800	128	3.276	216	No Aplica	Construcción	ene-11
LA CRUZ SOLAR	X-ELIO	Energía	María Elena	110	110	250	11	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
TAMAYA SOLAR	ENGIE	Energía	Tocopilla	111	110	190	5	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
EXTENSIÓN PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	ENEL GREEN POWER	Energía	María Elena	105	104	250	30	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
CONTINUIDAD OPERACIONAL MINERA ZALDIVAR (2013)	MINERA ZALDÍVAR	Minería	Antofagasta	100	100	476	2.400	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-21
TERMINAL DE GRANELES EN COMPLEJO PORTUARIO MEJILL..	COMPLEJO PORTUARIA MEJILLO..	Infraestr.	Mejillones	100	100	260	16	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-20
CERRO PABELLÓN 3	ENEL GREEN POWER	Energía	Ollagüe	100	91	160	20	Aprobado	Construcción	jul-19
PLANTA DESALADORA AGUAS ANTOFAGASTA	AGUAS ANTOFAGASTA	Infraestr.	Antofagasta	91	91	250	10	No Aplica	Tram. Sectorial	sep-20
PARQUE FOTOVOLTAICO CAPRICORNIO	ENGIE	Energía	Antofagasta	87	86	114	5	Aprobado	Construcción	oct-19
DESARROLLO TERMINAL MARÍTIMO PUERTO ANDINO	PUERTO ABIERTO S.A	Infraestr.	Mejillones	81	81	300	120	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-20

## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
PLAN DE RECONVERSIÓN DE PATIOS FERROVIARIOS	FERROCARRIL ANTOFAGASTA B..	Infraestr.	Antofagasta	142	78	0	0	No Presentado	Pre Inversión	ene-22
PARQUE SOLAR AZABACHE	ENEL GREEN POWER	Energía	María Elena	54	54	250	0	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
PROYECTO INMOBILIARIO MIRADOR SUR ANTOFAGASTA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ..	Inmobiliario	Antofagasta	322	47,5	430	24	No Aplica	Construcción	abr-14
PARQUE FOTOVOLTAICO USYA	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Calama	45	43	250	5	Aprobado	Construcción	jun-19
PUERTO GLP	TERQUIM	Infraestr.	Mejillones	40	40	163	22	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 2X500 KV, LOS CHANGOS-KIMAL	TRANSELEC S.A.	Energía	Antofagasta	174	37	600	5	Aprobado	Construcción	jun-16
PLATAFORMA LOGÍSTICA MEJILLONES	COMPLEJO PORTUARIA MEJILLO..	Infraestr.	Mejillones	16	16	100	60	No Presentado	Pre Inversión	sin info.
MUELLE MECANIZADO DE DESEMBARQUE DE GRANELES SÓL..	COMPLEJO PORTUARIA MEJILLO..	Infraestr.	Mejillones	99	0	200	80	Aprobado	Tram. Sectorial	sin info.
PROYECTO MONTURAQUI	BHP	Minería	Antofagasta	Nulo	0	0	0	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-20



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

III de Atacama

31  
proyectos

8.841 MM US\$  
inversión próx. 5 años


17.907  
empleos en construcción

9.454  
empleos dir. operación


28.362  
empleos indirectos oper.





Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos



Inversión por sector  
MM US\$




Minería Energía Infraestr. Industria

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



# Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
PROYECTO SANTO DOMINGO	MINERA SANTO DOMINGO SCM	Minería	Diego de Alm..	1.516	1.516	1.550	1.055	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-21
RAJO INCA	CODELCO	Minería	Diego de Alm..	1.257	1.212	600	1.700	En Trámite	Tramitación SEIA	sep-20
SALARES NORTE	MINERA GOLD FIELDS SALARES ..	Minería	Diego de Alm..	1.300	1.010,5	1.500	900	En Trámite	Tramitación SEIA	nov-20
PROYECTO DESARROLLO MANTOVERDE	MANTOS COPPER S.A.	Minería	Chañaral	832	816	1.500	200	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
PROYECTO BLANCO	MINERA SALAR BLANCO	Minería	Copiapó	605	570	1.000	300	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-20
ENAPAC	TRENDS	Industria	Caldera	510	459	846	60	Aprobado	Tram. Sectorial	ago-21
CAMPOS DEL SOL	ENEL GREEN POWER	Energía	Copiapó	360	351	750	80	Aprobado	Construcción	ago-19
PLANTA DESALINIZADORA CERRO BLANCO	Atacama Sur SpA	Infraestr.	Huasco	350	318,5	991	80	En Trámite	Tramitación SEIA	jul-20
LA COIPA FASE 7	SCM MANTOS DE ORO	Minería	Copiapó	200	200	100	80	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-20
PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DE VALLENAR	COX ENERGY	Energía	Vallenar	187	186	505	7	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-21
COPIAPORT-E	OMX OPERACIONES MARITIMAS	Infraestr.	Copiapó	460	185	2.000	1.500	No Presentado	Tram. Sectorial	feb-21
PARQUE EÓLICO CABO LEONES II	GRUPO IBEREOLICA	Energía	Freirina	253	185	100	10	Aprobado	Construcción	sep-18
PROYECTO SOLAR RÍO ESCONDIDO	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Copiapó	195	185	250	20	Aprobado	Construcción	oct-19
PLANTA DESALINIZADORA GUACOLDA	AES GENER S.A.	Infraestr.	Huasco	170	170	150	25	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-21
PARQUE FOTOVOLTAICO DIEGO DE ALMAGRO SUR I Y II	COLBUN	Energía	Diego de Alm..	160	160	600	24	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
PLANTA FOTOVOLTAICA MALGARIDA II	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Diego de Alm..	163	160	350	15	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
ACTUALIZACION ARQUEROS	LAGUNA RESOURCES	Minería	Diego de Alm..	210	135	500	250	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-21
PROYECTO SOLAR VALLE ESCONDIDO	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Tierra Amarilla	138	135	200	25	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
CANDELARIA 2030 - CONTINUIDAD OPERACIONAL	CIA. CONTRACTUAL MINERA CA..	Minería	Tierra Amarilla	550	133	970	2.600	Aprobado	Construcción	ene-17
PARQUE EÓLICO CABO LEONES III	GRUPO IBEREOLICA	Energía	Freirina	110	110	50	15	Aprobado	Construcción	jun-19
PROYECTO FOTOVOLTAICO SOL DE ATACAMA	AUSTRIAN SOLAR	Energía	Copiapó	88	88	300	5	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-20
SOL DE VARAS	AUSTRIAN SOLAR	Energía	Copiapó	86	86	330	5	Aprobado	Tram. Sectorial	may-21
SOL DE LOS ANDES	AUSTRIAN SOLAR	Energía	Diego de Alm..	84	84	345	5	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
TERMINAL GAS CALDERA	GASCO	Energía	Caldera	79	76	170	28	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
MARIPOSA	ADMIRALTY MINERALS	Minería	Vallenar	78	70	400	300	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
PLAYA VERDE	COPPER BAY	Minería	Chañaral	70	70	240	96	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-21
PROYECTO GUANACO SOLAR	X-ELIO	Energía	Diego de Alm..	58	58	250	13	En Trámite	Tramitación SEIA	nov-20
PLANTA FOTOVOLTAICA ALMEYDA	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Diego de Alm..	57	50	250	10	Aprobado	Construcción	dic-18
PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR PARA LA REGIÓ..	ECONSSA	Infraestr.	Caldera	91	39	210	15	Aprobado	Construcción	ene-18
PLANTA FOTOVOLTAICA MALGARIDA I	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Diego de Alm..	25	23	200	15	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
DESALADORA PLANTA DE AGUA POTABLE ATACAMA	SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S...	Infraestr.	Caldera	352	0	700	16	Aprobado	Tram. Sectorial	sin info.





Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región

IV de Coquimbo


7 proyectos

2.233 MM US\$ inversión próx. 5 años


5.214 empleos en construcción

882 empleos dir. operación


2.646 empleos indirectos oper.





Inversión próx. 5 años  
MM US\$




Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$



Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LOS PELAMBRES	ANTOFAGASTA MINERALS	Minería	Salamanca	1.300	1.210	2.300	200	Aprobado	Construcción	abr-19
EL ESPINO	PUCOBRE	Minería	Illapel	658	637	1.200	550	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-22
RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA	SACYR	Infraestr.	La Serena	441	128	724	22	No Presentado	Tram. Sectorial	sep-23
PARQUE FOTOVOLTAICO LA HUELLA	AUSTRIAN SOLAR	Energía	La Higuera	81	81	400	7	Aprobado	Construcción	oct-19
MODERNIZACIÓN PUERTO COQUIMBO	TERMINAL PUERTO DE COQUIMBO..	Infraestr.	Coquimbo	80	70	260	38	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
CULTIVO SERIOLA LALANDI	Atacama Yellowtail SpA	Industria	Coquimbo	62	62	80	35	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
SANTA MARGARITA DEL MAR	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Coquimbo	430	45	250	30	No Aplica	Construcción	ene-08



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

V de Valparaíso

19  
proyectos


3.407 MM US\$  
inversión próx. 5 años

12.517  
empleos en construcción


7.010  
empleos dir. operación

21.030  
empleos indirectos oper.


Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$



Infraestr. Minería Inmobiliario Energía


Proyectos por etapa

# proyectos



Inversión estimada por año

MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
TERMINAL 2	EMPRESA PORTUARIA DE VALPA..	Infraestr.	Valparaíso	560	513,5	296	259	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-21
PUERTO EXTERIOR	EMPRESA PORTUARIA SAN ANT..	Infraestr.	San Antonio	3.360	435	650	500	No Presentado	Pre Inversión	ago-21
PROYECTO LAS SALINAS	INMOBILIARIA LAS SALINAS	Inmobiliario	Viña del Mar	841	361,5	3.500	62	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-20
ADECUACIÓN DE ANDINA - DA	CODELCO	Minería	Los Andes	277	274	450	200	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-20
TRASPASO ANDINA	CODELCO	Minería	Los Andes	1.382	273	2.150	60	Aprobado	Construcción	sep-13
HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	ACCIONA	Infraestr.	Valparaíso	203	199	743	1.486	No Presentado	Tram. Sectorial	dic-19
PROYECTO ACONCAGUA	AGUAS PACÍFICO	Infraestr.	Quintero	162	162	1.102	16	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
MESETA DE LOS ANDES	SONNEDIX	Energía	Calle Larga	199	147	375	40	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-20
RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ	SOCIEDAD CONCESIONARIA NU..	Infraestr.	Nogales	198	145	202	50	No Aplica	Construcción	oct-19
NORMALIZACIÓN HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	OHL	Infraestr.	San Antonio	180	135	752	1.505	No Presentado	Construcción	ene-18
EMBALSE LAS PALMAS	CHEC (China Harbour Engineerin..	Infraestr.	Petorca	157	125,5	280	57	Aprobado	Construcción	nov-19
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL MARATUÉ DE PUCHU..	Inmobiliaria El Refugio Ltda	Inmobiliario	Puchuncaví	2.000	125	400	776	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-20
CONTINUIDAD OPERATIVA TRANQUE DE RELAVES EL TORITO	ANGLO AMERICAN SUR S.A.	Minería	Nogales	119	113	30	0	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-19
RELICITACIÓN CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN	BELFI, COMPAX, AURA	Infraestr.	Valparaíso	115	109	180	75	No Presentado	Construcción	sep-18
MODULOS DE DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, VENTANAS N°3	AES GENER S.A.	Infraestr.	Puchuncaví	100	100	57	5	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
FIBRA ÓPTICA SUBMARINA "CABLE PRAT"	GTD	Infraestr.	Valparaíso	80	70	100	200	No Aplica	Construcción	nov-19
HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	SACYR - SOMAGUE ENGENHARIA	Infraestr.	Valparaíso	162	68	800	1.600	Aprobado	Construcción	ene-17
MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD DE PUERTO VALPARAÍSO	EMPRESA PORTUARIA DE VALPA..	Infraestr.	Valparaíso	52	51	100	5	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-20
TERMINAL MULTIPROPÓSITO	OXIQUIM S.A.	Infraestr.	Quintero	177	0	350	114	Aprobado	Tram. Sectorial	sin info.

**83**  
proyectos

**17.475 MM US\$**  
inversión próx. 5 años

**45.830**  
empleos en construcción

**27.411**  
empleos dir. operación

**82.233**  
empleos indirectos oper.



**Inversión próx. 5 años**  
MM US\$



**Empleo dir. operación**  
# empleos




**Inversión por sector**  
MM US\$




Infraestr. Inmobiliario Energía Industria

**Proyectos por etapa**  
# proyectos



**Inversión estimada por año**  
MM US\$



# Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
LÍNEA 7 - RENCA A VITACURA	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Santiago	2.528	1.798,5	2.602	531	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-20
TREN SANTIAGO - MELIPILLA	EFE	Infraestr.	Santiago	1.604	1.551	1.400	396	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALTO MAIPO	AES GENER S.A.	Energía	San José de ..	3.464	1.209	4.000	50	Aprobado	Construcción	dic-13
PARQUE RESIDENCIAL EL CHAMISERO	EL CHAMISERO INMOBILIARIA S...	Inmobiliario	Colina	2.576	881,5	1.274	84	Aprobado	Construcción	jun-01
AMÉRICO VESPUCCIO ORIENTE I - AVO I	OHL - SACYR	Infraestr.	Santiago	949	858	975	30	Aprobado	Construcción	nov-17
TREN SANTIAGO - BATUCO	EFE	Infraestr.	Santiago	650	642	600	212	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-21
PIEDRA ROJA	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Colina	2.300	549,5	4.186	276	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-01
AMÉRICO VESPUCCIO ORIENTE II - AVO II	CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCCI..	Infraestr.	Santiago	637	435,5	776	24	No Presentado	Pre Inversión	abr-21
AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERIN..	SOCIEDAD CONCESIONARIA NU..	Infraestr.	Pudahuel	689	379	1.000	500	Aprobado	Construcción	nov-16
URBANYA CIUDAD GLOBAL	Inmobiliaria Las Lilas de Pudahue..	Inmobiliario	Pudahuel	2.442	370	1.100	480	No Presentado	Pre Inversión	ene-22
LÍNEA 2 - EXTENSIÓN A EL BOSQUE Y SAN BERNARDO	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Santiago	477	362	631	99	Aprobado	Construcción	mar-19
REPOSICIÓN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO	SACYR	Infraestr.	Puente Alto	420	350	1.200	680	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-20
HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	ASIGNIA, GIA+A, COSAL	Infraestr.	Providencia	296	281	1.410	2.819	Aprobado	Construcción	oct-18
PROYECTO NUEVA LAS CONDES 3.0	PROYECTA	Inmobiliario	Las Condes	435	265	800	400	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-20
ETAPA 1 MODIFICACIÓN NUDO QUILICURA, TUNEL LO RUIZ	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUT..	Infraestr.	Quilicura	265	257	300	20	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-20
AMPLIACIÓN MALL PARQUE ARAUCO KENNEDY	PARQUE ARAUCO S.A.	Inmobiliario	Las Condes	325	250	601	1.911	Aprobado	Construcción	jul-17
LÍNEA 3 - EXTENSIÓN A QUILICURA	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Santiago	378	241	518	29	Aprobado	Construcción	ene-19
PARQUE COUSIÑO MACUL (LA HACIENDA NORTE)	INMOBILIARIA CRILLÓN	Inmobiliario	Peñalolén	350	235	451	30	Aprobado	Construcción	jun-18
EDIFICIO TERRITORIA APOQUINDO	TERRITORIA APOQUINDO S.A	Inmobiliario	Las Condes	459	234	600	2.000	Aprobado	Construcción	ene-16
CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68	GRUPO COSTANERA	Infraestr.	Santiago	259	231	278	57	No Presentado	Pre Inversión	nov-20
CIUDAD PARQUE CHICAUMA	INMOBILIARIA E INVERSIONES L..	Inmobiliario	Lampa	977	211	582	38	Aprobado	Construcción	oct-12
MALL VIVO SANTIAGO	INMOBILIARIA PUENTE LTDA.	Inmobiliario	Nuñoa	215	210	1.200	3.000	Aprobado	Construcción	mar-19
DATA CENTER CERRILLOS	INVERSIONES Y SERVICIOS DAT..	Infraestr.	Cerrillos	200	200	590	50	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
EGAÑA COMUNIDAD SUSTENTABLE	PLAZA EGAÑA SpA	Inmobiliario	Nuñoa	269	198	1.147	175	Aprobado	Construcción	jun-19
PROYECTO INMOBILIARIO SANTA ELENA	INMOBILIARIA AGSA	Inmobiliario	Colina	1.115	191,5	650	150	Aprobado	Construcción	oct-06
LO RECABARREN	TANICA	Inmobiliario	Vitacura	328	189,5	200	85	No Presentado	Pre Inversión	ago-20
TERRITORIA VESPUCCIO	TERRITORIA VESPUCCIO SPA	Inmobiliario	Las Condes	177	177	500	200	En Trámite	Tramitación SEIA	may-20
NUEVA PLANTA EMBOTELLADORA RENCA	CCU - SAN PEDRO	Industria	Renca	435	174	200	405	Aprobado	Construcción	nov-18
DESARROLLO INMOBILIARIO BATUCO	INVERSIONES Y ASESORÍAS H Y ..	Inmobiliario	Lampa	360	171,5	120	10	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
AMPLIACIÓN MALL PLAZA VESPUCCIO	MALL PLAZA	Inmobiliario	La Florida	170	170	500	1.000	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-20
CONJUNTO ARMÓNICO PORTEZUELO	P&G LARRAÍN	Inmobiliario	Vitacura	250	170	250	150	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
TERRAZAS DEL VALLE	TANICA	Inmobiliario	Lo Barnechea	166	158	150	25	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-20
PARQUE ALVARADO	AGRÍCOLA E INMOBILIARIA ALT..	Inmobiliario	Vitacura	176	157	53	97	Aprobado	Construcción	jun-19
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA	SACYR	Infraestr.	Puente Alto	152	152	700	680	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-20
MIRADOR DE LO CAMPINO	INMOBILIARIA Y COMERCIAL QU..	Inmobiliario	Quilicura	154	137,5	155	13	Aprobado	Construcción	ene-19
LAGUNA DE LA PIRAMIDE	INVERSIONES DESCO S.A.	Inmobiliario	Huechuraba	200	135	350	50	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-15
VITAPARK	IMS A ADPORTAS	Inmobiliario	Huechuraba	153	130	250	50	No Presentado	Tram. Sectorial	ene-20
EDIFICIO APOQUINDO 6060	GESTIÓN INMOBILIARIA ORIENT..	Inmobiliario	Las Condes	196	124	350	50	No Presentado	Tram. Sectorial	jun-20
PARQUE FOTOVOLTAICO PELDEHUE SOLAR	EDF-RENEWABLES	Energía	Colina	120	120	500	10	En Trámite	Tramitación SEIA	jul-21
TERCERAS PISTAS SANTIAGO - TALAGANTE	AUTOPISTA DEL SOL - ABERTIS	Infraestr.	Santiago	123	119	70	13	Aprobado	Construcción	mar-19
BOULEVARD CULTURAL MAESTRANZA SAN BERNARDO	BOULEVARD MAESTRANZA S.A	Inmobiliario	San Bernardo	126	116	237	1.200	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
PROYECTO EL BOSQUE	FFV PROYECTOS S.A.	Inmobiliario	Las Condes	114	114	200	13	No Aplica	Pre Inversión	jun-21
EL REMANSO DE CHICUREO	BRICSA / Inversiones H&C	Inmobiliario	Colina	268	105	250	0	Aprobado	Construcción	jul-11

## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
CONDominio CLUB LAGUNA CONDORES	SOCOVESA S.A.	Inmobiliario	San Bernardo	400	104	373	25	No Aplica	Construcción	ene-11
CONDominio VITAL APOQUINDO	INMOBILIARIA MIRADOR ORIEN..	Inmobiliario	Las Condes	152	99	120	150	Aprobado	Construcción	may-19
CIUDAD DEL SOL	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Puente Alto	578	97	400	30	Aprobado	Construcción	jun-02
CLUB DE CAMPO VITACURA	FFV PROYECTOS S.A.	Inmobiliario	Vitacura	229	96,5	300	30	Aprobado	Construcción	abr-18
MACUL ORIENTE	MAESTRA INMOBILIARIA	Inmobiliario	Macul	154	94,5	400	15	Aprobado	Tram. Sectorial	sin info.
LOTEO LO CRUZAT	Inmobiliaria Nueva Quilicura Ltda	Inmobiliario	Quilicura	250	89,5	400	40	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
SEMINARIO IRARRÁZAVAL	INMOBILIARIA PAZ SPA	Inmobiliario	Ñuñoa	115	89	145	24	En Trámite	Tramitación SEIA	may-21
HIJUELAS QUILÍN	INMOBILIARIA UNIVERSA	Inmobiliario	Peñalolén	150	86	250	144	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-20
CUMBRES DEL PEÑÓN	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Puente Alto	168	84,5	226	15	En Trámite	Tram. Sectorial	jun-14
LAGUNA DEL SOL	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Padre Hurtado	299	84,5	250	24	Aprobado	Construcción	sep-10
OUTLET LOS TOROS	INMOBILIARIA PUENTE LTDA.	Inmobiliario	Puente Alto	83	83	400	500	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
TELEFÉRICO BICENTENARIO	ICAFAL	Infraestr.	Santiago	89	82,5	117	95	No Presentado	Pre Inversión	mar-22
CIUDAD VALLE GRANDE	VALLE GRANDE S.A.	Inmobiliario	Lampa	350	80	1.000	42	Aprobado	Construcción	mar-04
EL CARMEN ORIENTE	FFV PROYECTOS S.A.	Inmobiliario	Huechuraba	160	80	205	50	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-20
SEGUNDA LINEA OLEODUCTO M-AAMB	SONACOL	Infraestr.	Pudahuel	85	80	200	0	Aprobado	Tram. Sectorial	ago-20
URBANA CENTER APOQUINDO	URBANA	Inmobiliario	Las Condes	135	75	270	70	No Presentado	Tramitación SEIA	ago-20
PARQUE NOGALES	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Lo Barnechea	121	74	237	16	No Aplica	Construcción	dic-17
VICUÑA MACKENNA 1500	IMAGINA	Inmobiliario	Ñuñoa	349	74	200	66	En Trámite	Tramitación SEIA	jul-20
HACIENDA EL PEÑÓN	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Puente Alto	250	73	26	30	Aprobado	Construcción	ene-06
PLANTA DE HORMIGÓN PREMEZCLADO SANTIAGO SUR	Inversiones Orange S.A.	Industria	El Bosque	78	73	450	250	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
EDIFICIO OSSA	DACNA SpA	Inmobiliario	Ñuñoa	124	71,5	300	42	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-20
EDIFICIO ASTURIAS Y VESPUICIO 345	ISIDORA 23	Inmobiliario	Las Condes	189	64	344	23	No Aplica	Construcción	ene-18
CONJUNTO HABITACIONAL SAN IGNACIO N°2202	RENTA NACIONAL COMPAÑIA D..	Inmobiliario	Santiago	105	54	500	200	No Presentado	Tram. Sectorial	ene-20
ESTANCIA LIRAY	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Colina	211	51	150	0	Aprobado	Construcción	jun-10
CENTRO LOGÍSTICO MALLOCO	BODEGAS SAN FRANCISCO LTDA.	Infraestr.	Pudahuel	93	50	250	4.500	No Presentado	Pre Inversión	jul-22
PARQUE CAPITAL	GRUPO PATIO / INMOBILIARIA 21	Inmobiliario	Lampa	150	50	38	18	Aprobado	Construcción	mar-15
PROYECTO YESO - CARTON QUITALMAHUE	COMPAÑIA INDUSTRIAL EL VOLC..	Industria	Puente Alto	62	50	200	80	Aprobado	Construcción	ene-19
MEJORAMIENTO RUTA G21 (FARELLONES)	CONSORCIO CONPAX-ICAFAL	Infraestr.	Lo Barnechea	103	49,5	113	23	No Presentado	Pre Inversión	oct-22
HOTEL CLUB DE GOLF	P&G LARRAÍN	Inmobiliario	Las Condes	80	47,5	220	315	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
SANTA LEONOR	INMOBILIARIA PUERTA ORIENTE	Inmobiliario	Padre Hurtado	95	46	350	44	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
CONJUNTO HUECHURABA	Plaenge	Inmobiliario	Huechuraba	127	40	80	40	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
DATA CENTER PARAM	INVERSIONES Y SERVICIOS DAT..	Infraestr.	Quilicura	140	40	1.000	208	Aprobado	Construcción	mar-18
ESTANQUES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - PIRQUE	AGUAS ANDINAS S.A.	Infraestr.	Pirque	120	30	500	4	Aprobado	Construcción	ene-18
CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES..	CICLO	Infraestr.	Tiltil	85	27,5	80	52	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
VILLA MILITAR DEL ESTE	EJÉRCITO	Inmobiliario	Las Condes	107	26,5	400	102	En Trámite	Pre Inversión	mar-16
AMPLIACIÓN EDIFICIO DE DATA CENTER Y OFICINAS	SONDA	Infraestr.	Quilicura	40	25	137	43	Aprobado	Construcción	ene-19
HOSPITAL FÉLIX BULNES	SOCIEDAD CONCESIONARIA ME..	Infraestr.	Cerro Navia	255	21	943	1.886	No Presentado	Construcción	jun-14
PLANTA INDUSTRIAL KNAUF AQUAPANEL	KNAUF AQUAPANEL	Industria	Puente Alto	17	17	100	45	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
BIOENERGIA	Bioenergía Spa	Industria	Tiltil	7	5	0	28	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-20
AMPLIACIÓN PLANTA CERVECERÍAS CHILE	CERVECERÍAS CHILE	Industria	Quilicura	100	0	250	50	Aprobado	Construcción	jul-18



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

VI de O'Higgins


8  
proyectos

4.000 MM US\$  
inversión próx. 5 años


4.479  
empleos en construcción

3.168  
empleos dir. operación


9.504  
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$



■ Minería ■ Energía ■ Infraestr. ■ Industria


Proyectos por etapa

# proyectos



Inversión estimada por año

MM US\$





## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
NUEVO NIVEL MINA - DET	CODELCO	Minería	Machalí	5.780	3.142	2.400	2.650	Aprobado	Construcción	jul-11
EXPLOTACIÓN RECURSOS NORTE - DET	CODELCO	Minería	Machalí	399	294	800	416	Aprobado	Construcción	abr-18
PLANTA TRATAMIENTO DE ESCORIAS - DIVISIÓN EL TENIENTE	CODELCO	Minería	Machalí	400	146	500	60	Aprobado	Construcción	ago-16
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO ALCONES	OPDE Chile SpA	Energía	Marchihue	120	119	182	0	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
EMBALSE CONVENTO VIEJO - AUMENTO COBERTURA DE RIE..	SOCIEDAD CONCESIONARIA EM..	Infraestr.	Marchihue	150	104	180	12	No Presentado	Tram. Sectorial	may-20
PARQUE EÓLICO LITUECHE	AES GENER S.A.	Energía	Litueche	98	97	90	5	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-21
TERCERAS PISTAS SANTIAGO - RANCAGUA (RUTA 5)	AUTOPISTAS DEL MAIPO	Infraestr.	Codegua	65	65	77	0	Aprobado	Construcción	may-19
BODEGA REQUINOA	VIÑA CASA SOLIS	Industria	Requínoa	37	33	250	25	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región VII del Maule


6 proyectos

811 MM US\$ inversión próx. 5 años


2.528 empleos en construcción

1.301 empleos dir. operación


3.903 empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años  
MM US\$




Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$



Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
HOSPITAL DE LINARES	ASTALDI SUCURSAL CHILE 2	Infraestr.	Linares	250	250	571	514	No Presentado	Tram. Sectorial	dic-19
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS CÓNDORES	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	Energía	San Clemente	619	248	700	4	Aprobado	Construcción	abr-14
NORMALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICÓ	OHL	Infraestr.	Curicó	376	225	859	773	No Aplica	Construcción	nov-16
MEJORAMIENTO RUTA DEL MAULE (RUTA 5)	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUT..	Infraestr.	Linares	75	51	82	0	No Aplica	Construcción	abr-17
HACIENDA DEL MAULE	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ..	Inmobiliario	Maule	45	20,5	130	5	Aprobado	Construcción	sep-19
LÍNEA TRANSMISIÓN CH LOS CÓNDORES	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	Energía	San Clemente	80	16	186	5	Aprobado	Construcción	mar-15



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región XVI de Ñuble


3 proyectos

664 MM US\$ inversión próx. 5 años


2.405 empleos en construcción

1.796 empleos dir. operación


5.388 empleos indirectos oper.



Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$




Infraestr. Energía

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE	HIDROÑUBLE	Energía	San Fabián	510	297	250	25	Aprobado	Construcción	sep-14
HOSPITAL DE ÑUBLE	INSO CHILE	Infraestr.	Chillán	289	289	1.755	1.755	No Aplica	Tram. Sectorial	dic-19
EMBALSE ZAPALLAR	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULI..	Infraestr.	El Carmen	253	78	400	16	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-21



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

VIII del Bío Bío

19  
proyectos


4.764 MM US\$  
inversión próx. 5 años

13.256  
empleos en construcción


4.206  
empleos dir. operación

12.618  
empleos indirectos oper.


Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$




■ Industria ■ Energía ■ Infraestr. ■ Inmobiliario ■ Minería

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
MODERNIZACIÓN AMPLIACIÓN PLANTA ARAUCO	ARAUCO	Industria	Concepción	2.357	2.002	5.000	500	Aprobado	Construcción	nov-18
PROYECTO COIHUE (ENTRE RÍOS)	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Mulchén	340	337	300	26	En Trámite	Tramitación SEIA	oct-20
CENTRAL HIDROELECTRICA RUCALHUE	ATIAIA ENERGÍA CHILE	Energía	Santa Bárbara	287	263	495	17	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-20
BARRIO BRISA DEL SOL SECTOR ORIENTE	VALMAR	Inmobiliario	Talcahuano	1.000	250	3.500	1.700	Aprobado	Construcción	may-11
FUNDO LAS ULLOAS	VALMAR	Inmobiliario	Concepción	1.200	250	550	85	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-20
NUEVO PUENTE FERROVIARIO BIOBÍO	EFE	Infraestr.	Concepción	220	220	339	30	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-21
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ERBB	ENAP	Energía	Hualpén	169	168	434	12	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-20
PUENTE INDUSTRIAL BIOBÍO	OHL 1	Infraestr.	Concepción	200	165	380	40	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
PARQUE EÓLICO VIENTO SUR	ARAUCO	Energía	Arauco	250	156	200	15	En Trámite	Tramitación SEIA	sep-20
PARQUE EÓLICO LOS OLMOS	AES GENER S.A.	Energía	Mulchén	149	146	160	15	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-19
NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HI..	MOLLER Y PEREZ-COTAPOS	Infraestr.	Talcahuano	165	143	786	1.571	No Presentado	Construcción	dic-17
PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO	AES GENER S.A.	Energía	Los Ángeles	135	133	180	10	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-20
PARQUE EOLICO ALENA	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Los Ángeles	131	123	180	10	Aprobado	Construcción	oct-19
PARQUE EÓLICO VIENTOS DEL PACÍFICO	GPG	Energía	Arauco	150	106,5	336	10	En Trámite	Tramitación SEIA	oct-22
PARQUE EÓLICO LOMAS DE DUQUECO	WPD CHILE SPA.	Energía	Los Ángeles	88	88	60	10	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-20
PARQUE EÓLICO MESAMAVIDA	AES GENER S.A.	Energía	Los Ángeles	74	71	100	15	Aprobado	Construcción	jul-19
PARQUE EOLICO NEGRETE	WPD CHILE SPA.	Energía	Negrete	50	50	10	3	Aprobado	Construcción	ago-19
TERMINAL DE PRODUCTOS PACÍFICO	COPEC	Energía	Coronel	69	48	96	17	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-20
BIOLANTÁNIDOS	MINERÍA ACTIVA	Minería	Penco	69	44,5	150	120	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-20



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

## IX de la Araucanía

10  
proyectos

1.156 MM US\$  
inversión próx. 5 años


2.527  
empleos en construcción

121  
empleos dir. operación

363  
empleos indirectos oper.


### Inversión próx. 5 años

MM US\$




### Empleo dir. operación

# empleos



### Inversión por sector


MM US\$



■ Energía ■ Inmobiliario ■ Infraestr.


### Proyectos por etapa

# proyectos



### Inversión estimada por año

MM US\$





## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
PARQUE EÓLICO MALLECO	WPD CHILE SPA.	Energía	Collipulli	400	400	117	9	Aprobado	Construcción	abr-19
PARQUE EÓLICO VICTORIA	AES GENER S.A.	Energía	Victoria	148	146	120	17	Aprobado	Tram. Sectorial	may-20
PARQUE EÓLICO PUELICHE	ENEL GREEN POWER	Energía	Renaico	127	124	250	10	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-20
PARQUE EÓLICO SAN GABRIEL	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Renaico	317	83	600	30	Aprobado	Construcción	nov-17
PARQUE EÓLICO TOLPÁN SUR	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Renaico	142	77	200	20	Aprobado	Construcción	ene-19
MEJORAS RUTA DE LA ARAUCANÍA	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUT..	Infraestr.	Collipulli	79	74	120	0	No Aplica	Construcción	oct-18
PARQUE EÓLICO LAS VIÑAS	ENEL GREEN POWER	Energía	Renaico	72	70	250	10	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-20
NUEVA PUNTILLA VILLARICA	AMBIENTA INMOBILIARIA	Inmobiliario	Villarrica	132	66,5	190	0	No Presentado	Construcción	ene-18
BAHÍA PUCÓN	INMOBILIARIA FG MAÑIO	Inmobiliario	Pucón	80	61,5	140	25	En Trámite	Tram. Sectorial	dic-19
PARQUE PINARES II	AMBIENTA INMOBILIARIA	Inmobiliario	Pucón	108	54	540	0	En Trámite	Pre Inversión	jul-20



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

XIV de Los Ríos

6  
proyectos


1.053 MM US\$  
inversión próx. 5 años

2.305  
empleos en construcción


189  
empleos dir. operación

567  
empleos indirectos oper.

Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$




■ Energía ■ Infraestr. ■ Industria

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO	COLBUN	Energía	Los Lagos	600	444	500	27	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-09
PROYECTO CAMAN	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Valdivia	316	310	441	20	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-20
CENTRAL HIDROELECTRICA LOS LAGOS	STATKRAFT	Energía	Río Bueno	173	160	234	22	Aprobado	Construcción	jun-19
MEJORAMIENTO RUTA DE LOS RÍOS	RUTA DE LOS RÍOS CONCESIONA..	Infraestr.	La Unión	79	75	80	0	No Aplica	Construcción	oct-18
PULPA TEXTIL	ARAUCO	Industria	Mariquina	190	64	800	20	Aprobado	Construcción	sep-17
PUERTO DE CORRAL PACÍFICO SUR	PACÍFICO SUR	Infraestr.	Corral	300	0	250	100	No Presentado	Tram. Sectorial	sin info.



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región

X de Los Lagos

3 proyectos


871 MM US\$ inversión próx. 5 años

430 empleos en construcción


199 empleos dir. operación

597 empleos indirectos oper.


Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$




Infraestr. Energía Industria

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
PUENTE CHACAO	HYUNDAI	Infraestr.	Ancud	576	573	200	146	Aprobado	Construcción	oct-18
PARQUE EÓLICO PUELCHÉ SUR	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Puerto Octay	255	251	210	18	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-20
ECOPIESCICULTURA ESTERO COMPU	ACUÍCOLA MILLA CHAYWA SPA	Industria	Queilén	48	47	20	35	Aprobado	Construcción	abr-19



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región XI de Aisén


2 proyectos

104 MM US\$ inversión próx. 5 años


210 empleos en construcción

144 empleos dir. operación


432 empleos indirectos oper.



Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos



Inversión por sector  
MM US\$




0 104


0 144

Infraestr. Energía

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO BALMACEDA	CONCESIÓN NO LICITADA	Infraestr.	Coyhaique	71	71	160	141	En Trámite	Tramitación SEIA	sep-20
PARQUE EOLICO KOSTEN AIKE	EÓLICA KOSTEN AIKE SpA	Energía	Coyhaique	62	33	50	3	No Presentado	Pre Inversión	abr-21



Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables

Región

XII de Magallanes

5 proyectos


319 MM US\$ inversión próx. 5 años

729 empleos en construcción

1.462 empleos dir. operación

4.386 empleos indirectos oper.

Inversión próx. 5 años  
MM US\$



Empleo dir. operación  
# empleos




Inversión por sector  
MM US\$




Industria    Infraestr.    Energía

Proyectos por etapa  
# proyectos



Inversión estimada por año  
MM US\$





## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
CENTRO DE ENGORDA DE SALMONIDEOS	BLURIVER	Industria	Natales	216	147	140	500	Aprobado	Construcción	feb-18
PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS P..	AUSTRALIS MAR S.A.	Industria	Natales	91	76	120	460	Aprobado	Construcción	abr-19
NUEVA PLANTA CERVECERÍA AUSTRAL	CERVECERÍA AUSTRAL S.A.	Industria	Punta Arenas	46	44,5	300	100	No Presentado	Pre Inversión	feb-21
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE ..	CONCESIÓN NO LICITADA	Infraestr.	Punta Arenas	54	40,5	150	400	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
PARQUE EÓLICO VIENTOS PATAGONICOS	ENAP	Energía	Punta Arenas	22	11	19	2	Aprobado	Construcción	feb-19



Oficina de  
Gestión de  
Proyectos  
Sustentables

Región

Interregional

10  
proyectos

2.381 MM US\$  
inversión próx. 5 años


6.524  
empleos en construcción

2.133  
empleos dir. operación

6.399  
empleos indirectos oper.

### Inversión por sector


MM US\$



■ Minería ■ Infraestr. ■ Energía



### Proyectos por etapa

# proyectos



### Inversión estimada por año

MM US\$



## Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
LOS BRONCES INTEGRADO	ANGLO AMERICAN SUR S.A.	Minería	Intercomunal	3.000	1.291	2.800	2.000	En Trámite	Tramitación SEIA	jul-22
AUTOPISTA NAHUELBUTA	BESALCO - BELFI	Infraestr.	Intercomunal	240	240	244	50	No Presentado	Tram. Sectorial	mar-20
ACUEDUCTO SAN ISIDRO - QUILAPILÚN	AGUAS PACÍFICO	Infraestr.	Intercomunal	210	210	726	0	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-20
PARQUE EÓLICO PICHILINGUE	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	Intercomunal	175	173	233	15	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-21
RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA	CONCESIÓN NO LICITADA	Infraestr.	Intercomunal	563	146	1.000	30	No Presentado	Pre Inversión	abr-21
SOUTH PACIFIC SUBSEA CABLE (SPSC)	América Móvil (Claro Chile) y Tel..	Infraestr.	Intercomunal	119	107	119	10	No Aplica	Tram. Sectorial	abr-20
NUEVA LÍNEA 2X220 PARINACOTA - CÓNDORES	REDENOR	Energía	Intercomunal	101	82	1.000	3	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-20
MEJORAMIENTO RUTA DEL BOSQUE (RUTA 5)	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUT..	Infraestr.	Intercomunal	67	63	82	0	No Aplica	Construcción	nov-18
LÍNEA 2 X500 KV PICHIRROPULLI-NUEVA PUERTO MONTT	TRANSELEC S.A.	Energía	Intercomunal	82	46	270	5	Aprobado	Construcción	nov-18
PROYECTO FIBRA ÓPTICA AUSTRAL (FOA)	CTR - Silica Networks	Infraestr.	Intercomunal	110	23	50	20	No Aplica	Construcción	ene-19

# Contenido

1. Catastro nacional
2. Reporte por regiones
- 3. Anexos**



## Proyectos ingresados al catastro en los últimos 6 meses Inversión en MM US\$

Nombre	Inversión total	In. próx. 5 años	Etap	Región	Empleo constr.	Empleo oper.	Inicio constr.	Sector
PUERTO GLP	40	40	Tramitación Sectorial	Antofagasta	163	22	dic-19	Infraestructura
PLANTA INDUSTRIAL KNAUF AQUAPANEL	17	17	Tramitación SEIA	Metropolitana	100	45	mar-20	Industria
PLANTA DE HORMIGÓN PREMEZCLADO SANTIAGO SUR	78	73	Tramitación SEIA	Metropolitana	450	250	mar-20	Industria
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL MARATUÉ DE PUCHUNCAVÍ	2.000	125	Tramitación Sectorial	Valparaíso	400	776	dic-20	Infraestructura
SEMINARIO IRARRÁZAVAL	115	89	Tramitación SEIA	Metropolitana	145	24	may-21	Infraestructura
PLANTA DESALADORA AGUAS ANTOFAGASTA	91	91	Tramitación Sectorial	Antofagasta	250	10	sep-20	Infraestructura
CONJUNTO HUECHURABA	127	40	Tramitación SEIA	Metropolitana	80	40	mar-20	Infraestructura
URBANA CENTER APOQUINDO	135	75	Tramitación SEIA	Metropolitana	270	70	ago-20	Infraestructura
EDIFICIO OSSA	124	71	Tramitación SEIA	Metropolitana	300	42	abr-20	Infraestructura
EMBALSE ZAPALLAR	253	78	Tramitación SEIA	Ñuble	400	16	dic-21	Infraestructura
PLANTA SOLAR CEME 1	213	211	Tramitación Sectorial	Antofagasta	500	30	jun-20	Energía
SOL DEL LOA	245	242	Tramitación SEIA	Antofagasta	500	30	jun-20	Energía
VILLA MILITAR DEL ESTE	107	26	Pre Inversión	Metropolitana	400	102	mar-16	Infraestructura
VICUÑA MACKENNA 1500	349	74	Tramitación SEIA	Metropolitana	200	66	jul-20	Infraestructura
LO RECABARREN	328	189	Pre Inversión	Metropolitana	200	85	ago-20	Infraestructura
TERRAZAS DEL VALLE	166	158	Tramitación SEIA	Metropolitana	150	25	jun-20	Infraestructura
SOL DEL DESIERTO	182	182	Tramitación Sectorial	Antofagasta	600	5	mar-20	Energía
BAHÍA PUCÓN	80	61	Tramitación Sectorial	Araucanía	140	25	dic-19	Infraestructura
NUEVO PUENTE FERROVIARIO BIOBÍO	220	220	Tramitación SEIA	Bío Bío	339	30	ene-21	Infraestructura
PLAN DE RECONVERSIÓN DE PATIOS FERROVIARIOS	142	78	Pre Inversión	Antofagasta	0	0	ene-22	Infraestructura
DESARROLLO TERMINAL MARÍTIMO PUERTO ANDINO	81	81	Tramitación Sectorial	Antofagasta	300	120	dic-20	Infraestructura
MEJORAMIENTO RUTA DE LOS RÍOS	79	75	Construcción	Los Ríos	80	0	oct-18	Infraestructura
LOS BRONCES INTEGRADO	3.000	1.291	Tramitación SEIA	Interregional	2.800	2.000	jul-22	Minería
PARQUE EÓLICO VICTORIA	148	146	Tramitación Sectorial	Araucanía	120	17	may-20	Energía
PROYECTO SOLAR VALLE ESCONDIDO	138	135	Tramitación Sectorial	Atacama	200	25	abr-20	Energía
PROYECTO FOTOVOLTAICO SOL DE ATACAMA	88	88	Tramitación Sectorial	Atacama	300	5	nov-20	Energía
TERMINAL DE PRODUCTOS PACÍFICO	69	48	Tramitación SEIA	Bío Bío	96	17	dic-20	Energía
DATA CENTER CERRILLOS	200	200	Tramitación SEIA	Metropolitana	590	50	mar-20	Infraestructura
PARQUE FOTOVOLTAICO PELDEHUE SOLAR	120	120	Tramitación SEIA	Metropolitana	500	10	jul-21	Energía
PARQUE FOTOVOLTAICO DIEGO DE ALMAGRO SUR I Y II	160	160	Tramitación Sectorial	Atacama	600	24	jun-20	Energía
LAGUNA DE LA PIRAMIDE	200	135	Tramitación Sectorial	Metropolitana	350	50	dic-15	Infraestructura
AMPLIACIÓN MALL PLAZA VESPUCIO	170	170	Tramitación SEIA	Metropolitana	500	1.000	abr-20	Infraestructura
BIOENERGIA	7	5	Tramitación Sectorial	Metropolitana	0	28	mar-20	Industria
TERRITORIA VESPUCIO	177	177	Tramitación SEIA	Metropolitana	500	200	may-20	Infraestructura
<b>34</b>	<b>9.649</b>	<b>4.971</b>			<b>12.523</b>	<b>5.239</b>		

## Proyectos ingresados al SEIA en el último año Inversión en MM US\$

Nombre	Inversión total	In. próx. 5 años	Etap	Región	Empleo constr.	Empleo oper.	Inicio constr.	Sector
REPOSICIÓN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO	420	350	Tramitación SEIA	Metropolitana	1.200	680	ene-20	■
TERRITORIA VESPUCCIO	177	177	Tramitación SEIA	Metropolitana	500	200	may-20	■
SEMINARIO IRARRÁZAVAL	115	89	Tramitación SEIA	Metropolitana	145	24	may-21	■
SOL DEL LOA	245	242	Tramitación SEIA	Antofagasta	500	30	jun-20	■
EMBALSE ZAPALLAR	253	78	Tramitación SEIA	Ñuble	400	16	dic-21	■
CONJUNTO HUECHURABA	127	40	Tramitación SEIA	Metropolitana	80	40	mar-20	■
VICUÑA MACKENNA 1500	349	74	Tramitación SEIA	Metropolitana	200	66	jul-20	■
PLANTA INDUSTRIAL KNAUF AQUAPANEL	17	17	Tramitación SEIA	Metropolitana	100	45	mar-20	■
LOS BRONCES INTEGRADO	3.000	1.291	Tramitación SEIA	Interregional	2.800	2.000	jul-22	■
DATA CENTER CERRILLOS	200	200	Tramitación SEIA	Metropolitana	590	50	mar-20	■
EDIFICIO OSSA	124	71	Tramitación SEIA	Metropolitana	300	42	abr-20	■
VILLA MILITAR DEL ESTE	107	26	Pre Inversión	Metropolitana	400	102	mar-16	■
LÍNEA 7 - RENCA A VITACURA	2.528	1.798	Tramitación SEIA	Metropolitana	2.602	531	dic-20	■
NUEVO PUENTE FERROVIARIO BIOBÍO	220	220	Tramitación SEIA	Bío Bío	339	30	ene-21	■
AMPLIACIÓN MALL PLAZA VESPUCCIO	170	170	Tramitación SEIA	Metropolitana	500	1.000	abr-20	■
PARQUE FOTOVOLTAICO PELDEHUE SOLAR	120	120	Tramitación SEIA	Metropolitana	500	10	jul-21	■
PLANTA DESALINIZADORA CERRO BLANCO	350	318	Tramitación SEIA	Atacama	991	80	jul-20	■
PROYECTO GUANACO SOLAR	58	58	Tramitación SEIA	Atacama	250	13	nov-20	■
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA	152	152	Tramitación SEIA	Metropolitana	700	680	ene-20	■
COPIAPORT-E	460	185	Tramitación Sectorial	Atacama	2.000	1.500	feb-21	■
MESETA DE LOS ANDES	199	147	Tramitación SEIA	Valparaíso	375	40	dic-20	■
PARQUE PINARES II	108	54	Pre Inversión	Araucanía	540	0	jul-20	■
PARQUE EÓLICO VIENTO SUR	250	156	Tramitación SEIA	Bío Bío	200	15	sep-20	■
DESARROLLO TERMINAL MARITIMO PUERTO ANDINO	81	81	Tramitación Sectorial	Antofagasta	300	120	dic-20	■
LOTEO LO CRUZAT	250	89	Tramitación SEIA	Metropolitana	400	40	mar-20	■
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO ALCONES	120	119	Tramitación SEIA	O'Higgins	182	0	mar-20	■
BAHÍA PUCÓN	80	61	Tramitación Sectorial	Araucanía	140	25	dic-19	■
TERRAZAS DEL VALLE	166	158	Tramitación SEIA	Metropolitana	150	25	jun-20	■
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO BALMACEDA	71	71	Tramitación SEIA	Aisén	160	141	sep-20	■
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO CAP. PROD. COLLAHUASI	3.225	3.224	Tramitación SEIA	Tarapacá	2.500	6.800	ene-21	■
HIJUELAS QUILÍN	150	86	Tramitación SEIA	Metropolitana	250	144	ene-20	■
TENTE EN EL AIRE	350	350	Tramitación SEIA	Tarapacá	1.403	717	ago-20	■
ACUEDUCTO SAN ISIDRO - QUILAPILÚN	210	210	Tramitación SEIA	Interregional	726	0	mar-20	■
PROYECTO SOLAR VALLE ESCONDIDO	138	135	Tramitación Sectorial	Atacama	200	25	abr-20	■
PROYECTO LAS SALINAS	841	361	Tramitación SEIA	Valparaíso	3.500	62	jun-20	■
BIOLANTÁNIDOS	69	44	Tramitación SEIA	Bío Bío	150	120	jun-20	■
CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN PEDRO	600	444	Tramitación SEIA	Los Ríos	500	27	mar-09	■
<b>37</b>	<b>16.100</b>	<b>11.466</b>			<b>26.773</b>	<b>15.440</b>		

## Proyectos aprobados en SEIA en el último año Inversión en MM US\$

Nombre	Inversión total	In. próx. 5 años	Etapa	Región	Empleo constr.	Empleo oper.	Inicio constr.	Sector
SEGUNDA LINEA OLEODCUTO M-AAMB	85	80	Tramitación Sectorial	Metropolitana	200	0	ago-20	■
ADECUACIÓN DE ANDINA - DA	277	274	Tramitación Sectorial	Valparaíso	450	200	ene-20	■
PARQUE FOTOVOLTAICO DIEGO DE ALMAGRO SUR I Y II	160	160	Tramitación Sectorial	Atacama	600	24	jun-20	■
DESARROLLO TERMINAL MARÍTIMO PUERTO ANDINO	81	81	Tramitación Sectorial	Antofagasta	300	120	dic-20	■
CONTINUIDAD OPERACIONAL EL PEÑON	371	232	Construcción	Antofagasta	312	315	sep-19	■
MODULOS DE DESALACIÓN DE AGUA DE MAR, VENTANAS N°3	100	100	Tramitación Sectorial	Valparaíso	57	5	mar-20	■
CONJUNTO ARMÓNICO PORTEZUELO	250	170	Tramitación Sectorial	Metropolitana	250	150	mar-20	■
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL MARATUÉ DE PUCHUNCAVÍ	2.000	125	Tramitación Sectorial	Valparaíso	400	776	dic-20	■
PROYECTO SOLAR VALLE ESCONDIDO	138	135	Tramitación Sectorial	Atacama	200	25	abr-20	■
PARQUE EÓLICO LLANOS DEL VIENTO	246	241	Tramitación Sectorial	Antofagasta	200	10	may-20	■
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ERBB	169	168	Tramitación Sectorial	Bío Bío	434	12	dic-20	■
TERMINAL GAS CALDERA	79	76	Tramitación Sectorial	Atacama	170	28	jun-20	■
PUERTO GLP	40	40	Tramitación Sectorial	Antofagasta	163	22	dic-19	■
MACUL ORIENTE	154	94	Tramitación Sectorial	Metropolitana	400	15	sin info.	■
CERRO PABELLÓN 3	100	91	Construcción	Antofagasta	160	20	jul-19	■
TREN SANTIAGO - MELIPILLA	1.604	1.551	Tramitación Sectorial	Metropolitana	1.400	396	abr-20	■
EGAÑA COMUNIDAD SUSTENTABLE	269	198	Construcción	Metropolitana	1.147	175	jun-19	■
FUNDO LAS ULLOAS	1.200	250	Tramitación Sectorial	Bío Bío	550	85	ene-20	■
HACIENDA DEL MAULE	45	20	Construcción	Maule	130	5	sep-19	■
TAMAYA SOLAR	111	110	Tramitación Sectorial	Antofagasta	190	5	dic-19	■
AMPLIACIÓN FAENA SALAR DEL CARMEN	450	359	Tramitación Sectorial	Antofagasta	249	240	ene-20	■
PARQUE FOTOVOLTAICO USYA	45	43	Construcción	Antofagasta	250	5	jun-19	■
PROYECTO SOLAR PAMPA TIGRE	139	134	Tramitación Sectorial	Antofagasta	450	10	abr-20	■
PARQUE EÓLICO PUELICHE SUR	255	251	Tramitación Sectorial	Los Lagos	210	18	abr-20	■
LAGUNA DE LA PIRAMIDE	200	135	Tramitación Sectorial	Metropolitana	350	50	dic-15	■
PROYECTO NUEVA LAS CONDES 3.0	435	265	Tramitación Sectorial	Metropolitana	800	400	ene-20	■
PARQUE EÓLICO LITUECHE	98	97	Tramitación Sectorial	O'Higgins	90	5	ene-21	■
PARQUE EÓLICO LAS VIÑAS	72	70	Tramitación Sectorial	Araucanía	250	10	nov-20	■
OUTLET LOS TOROS	83	83	Tramitación Sectorial	Metropolitana	400	500	mar-20	■
SANTA LEONOR	95	46	Tramitación Sectorial	Metropolitana	350	44	abr-20	■
PUENTE INDUSTRIAL BIOBÍO	200	165	Tramitación Sectorial	Bío Bío	380	40	abr-20	■
PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PUERTO DEMAISTRE	91	76	Construcción	Magallanes	120	460	abr-19	■
BOULEVARD CULTURAL MAESTRANZA SAN BERNARDO	126	116	Tramitación Sectorial	Metropolitana	237	1.200	dic-19	■
MIRADOR DE LO CAMPINO	154	137	Construcción	Metropolitana	155	13	ene-19	■
PARQUE ALVARADO	176	157	Construcción	Metropolitana	53	97	jun-19	■
EL REMANSO DE CHICUREO	268	105	Construcción	Metropolitana	250	0	jul-11	■
PROYECTO EOLICO CALAMA	154	148	Construcción	Antofagasta	84	6	sep-19	■
PARQUE EÓLICO CABO LEONES III	110	110	Construcción	Atacama	50	15	jun-19	■
TERCERAS PISTAS SANTIAGO - TALAGANTE	123	119	Construcción	Metropolitana	70	13	mar-19	■
<b>39</b>	<b>10.753</b>	<b>6.812</b>			<b>12.511</b>	<b>5.514</b>		

## Proyectos que iniciaron construcción en el último año Inversión en MM US\$

Nombre	Inversión total	In. próx. 5 años	Etap	Región	Empleo constr.	Empleo oper.	Inicio constr.	Sector
EMBALSE LAS PALMAS	157	125	Construcción	Valparaíso	280	57	nov-19	■
FIBRA ÓPTICA SUBMARINA "CABLE PRAT"	80	70	Construcción	Valparaíso	100	200	nov-19	■
PARQUE EOLICO ALENA	131	123	Construcción	Bío Bío	180	10	oct-19	■
PARQUE EÓLICO CERRO TIGRE	195	184	Construcción	Antofagasta	300	10	oct-19	■
PARQUE EÓLICO TCHAMMA	139	135	Construcción	Antofagasta	200	10	oct-19	■
PROYECTO SOLAR RÍO ESCONDIDO	195	185	Construcción	Atacama	250	20	oct-19	■
PARQUE FOTOVOLTAICO LA HUELLA	81	81	Construcción	Coquimbo	400	7	oct-19	■
PARQUE FOTOVOLTAICO CAPRICORNIO	87	86	Construcción	Antofagasta	114	5	oct-19	■
RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ	198	145	Construcción	Valparaíso	202	50	oct-19	■
PROYECTO EOLICO CALAMA	154	148	Construcción	Antofagasta	84	6	sep-19	■
DESEMBOLTAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BLANCOS	181	181	Construcción	Antofagasta	335	106	sep-19	■
CONTINUIDAD OPERACIONAL EL PEÑÓN	371	232	Construcción	Antofagasta	312	315	sep-19	■
PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL	183	180	Construcción	Antofagasta	500	7	sep-19	■
HACIENDA DEL MAULE	45	20	Construcción	Maule	130	5	sep-19	■
CAMPOS DEL SOL	360	351	Construcción	Atacama	750	80	ago-19	■
PARQUE EÓLICO NEGRETE	50	50	Construcción	Bío Bío	10	3	ago-19	■
PARQUE EÓLICO MESAMAVIDA	74	71	Construcción	Bío Bío	100	15	jul-19	■
CERRO PABELLÓN 3	100	91	Construcción	Antofagasta	160	20	jul-19	■
PARQUE FOTOVOLTAICO USYA	45	43	Construcción	Antofagasta	250	5	jun-19	■
PARQUE EÓLICO CABO LEONES III	110	110	Construcción	Atacama	50	15	jun-19	■
EGAÑA COMUNIDAD SUSTENTABLE	269	198	Construcción	Metropolitana	1.147	175	jun-19	■
CENTRAL HIDROELECTRICA LOS LAGOS	173	160	Construcción	Los Ríos	234	22	jun-19	■
PROYECTO MINERO PAMPA CAMARONES	128	22	Operación	Arica y Parinacota	150	300	jun-19	■
PARQUE ALVARADO	176	157	Construcción	Metropolitana	53	97	jun-19	■
QUEBRADA BLANCA FASE 2	5.000	4.200	Construcción	Tarapacá	9.000	2.000	jun-19	■
PROYECTO FOTOVOLTAICO ANDES SOLAR	200	197	Construcción	Antofagasta	150	20	may-19	■
TERCERAS PISTAS SANTIAGO - RANCAGUA (RUTA 5)	65	65	Construcción	O'Higgins	77	0	may-19	■
CONDominio VITAL APOQUINDO	152	99	Construcción	Metropolitana	120	150	may-19	■
ECOPIESCULTURA ESTERO COMPU	48	47	Construcción	Los Lagos	20	35	abr-19	■
PARQUE EÓLICO MALLECO	400	400	Construcción	Araucanía	117	9	abr-19	■
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LOS PELAMBRES	1.300	1.210	Construcción	Coquimbo	2.300	200	abr-19	■
PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PUERTO DEMAISTRE	91	76	Construcción	Magallanes	120	460	abr-19	■
PLANTA DE NITRATO DE POTASIO NPT4	104	46	Operación	Antofagasta	100	30	abr-19	■
LÍNEA 2 - EXTENSIÓN A EL BOSQUE Y SAN BERNARDO	477	362	Construcción	Metropolitana	631	99	mar-19	■
TERCERAS PISTAS SANTIAGO - TALAGANTE	123	119	Construcción	Metropolitana	70	13	mar-19	■
MALL VIVO SANTIAGO	215	210	Construcción	Metropolitana	1.200	3.000	mar-19	■
PROYECTO CABLE SUBMARINO CURIE	150	0	Operación	Valparaíso	50	10	mar-19	■
PARQUE EÓLICO VIENTOS PATAGONICOS	22	11	Construcción	Magallanes	19	2	feb-19	■
PARQUE FOTOVOLTAICO ATACAMA SOLAR	185	162	Construcción	Tarapacá	250	8	feb-19	■
PARQUE FOTOVOLTAICO GRANJA SOLAR	114	32	Construcción	Tarapacá	175	5	feb-19	■
MODIFICACIONES MINA RADOMIRO TOMIC - DRT	277	277	Operación	Antofagasta	0	0	ene-19	■
PARQUE EÓLICO TOLPÁN SUR	142	77	Construcción	Araucanía	200	20	ene-19	■
LÍNEA 3 - EXTENSIÓN A QUILICURA	378	241	Construcción	Metropolitana	518	29	ene-19	■
FLOTACIÓN DE ESCORIAS POTRERILLOS - DSAL	5	5	Operación	Atacama	60	45	ene-19	■
PROYECTO YESO - CARTON QUITALMAHUE	62	50	Construcción	Metropolitana	200	80	ene-19	■
PROYECTO FIBRA ÓPTICA AUSTRAL (FOA)	110	23	Construcción	Interregional	50	20	ene-19	■
MIRADOR DE LO CAMPINO	154	137	Construcción	Metropolitana	155	13	ene-19	■
AMPLIACIÓN EDIFICIO DE DATA CENTER Y OFICINAS	40	25	Construcción	Metropolitana	137	43	ene-19	■
PLANTA FOTOVOLTAICA ALMEYDA	57	50	Construcción	Atacama	250	10	dic-18	■
CSP CERRO DOMINADOR	1.402	169	Construcción	Antofagasta	700	70	jun-14	■
<b>50</b>	<b>14.955</b>	<b>11.438</b>			<b>22.960</b>	<b>7.911</b>		



## Proyectos que iniciaron operación desde marzo 2018 Inversión en MM US\$

Nombre	Inversión total	Etapa	Región	Empleo constr.	Empleo oper.	Inicio oper.	Sector
PLANTA DE NITRATO DE POTASIO NPT4	104	Operación	Antofagasta	100	30	nov-19	■
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EL PEÑÓN	123	Operación	Metropolitana	900	2.000	sep-19	■
PROYECTO CABLE SUBMARINO CURIE	150	Operación	Valparaíso	50	10	jul-19	■
MEJORAMIENTO GASES FUNDICION POTRERILLOS - DSAL	407	Operación	Atacama	600	45	jun-19	■
PROYECTO MINERO PAMPA CAMARONES	128	Operación	Arica y Parinacota	150	300	jun-19	■
PLAN DE EXPANSIÓN LT CARDONES-POLPAICO	1.000	Operación	Interregional	160	30	may-19	■
EFICIENCIA PLANTAS DE ÁCIDO SULFÚRICO - DCH	525	Operación	Antofagasta	500	50	may-19	■
PROYECTO PARQUE EÓLICO AURORA	198	Operación	Los Lagos	230	10	abr-19	■
FLOTACIÓN DE ESCORIAS POTRERILLOS - DSAL	5	Operación	Atacama	60	45	abr-19	■
PARQUE EÓLICO SARCO	216	Operación	Atacama	250	20	mar-19	■
PROYECTO FOTOVOLTAICO HUATACONDO	150	Operación	Tarapacá	150	3	feb-19	■
LÍNEA ALTA TENSIÓN LO AGUIRRE-CERRO NAVIA	100	Operación	Metropolitana	200	0	ene-19	■
LÍNEA NUEVA DIEGO DE ALMAGRO -CUMBRES	100	Operación	Atacama	134	2	ene-19	■
MODIFICACIONES MINA RADOMIRO TOMIC - DRT	277	Operación	Antofagasta	0	0	ene-19	■
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA MEJILLONES I	1.100	Operación	Antofagasta	950	143	sep-18	■
PUNTA SIERRA	250	Operación	Coquimbo	200	6	ago-18	■
MEJORAMIENTO RUTA DEL LIMARÍ (RUTA 43)	266	Operación	Coquimbo	284	58	jul-18	■
<b>17</b>	<b>5.099</b>			<b>4.918</b>	<b>2.752</b>		



[www.oficinagps.cl](http://www.oficinagps.cl) | [contacto.oficinagps@economia.cl](mailto:contacto.oficinagps@economia.cl)

