

Reporte mensual de inversión

Diciembre de 2022



OGP



Infraestructura Complementaria Los Pelambres ("INCO")

Reporte mensual de inversión | Diciembre 2022

El siguiente reporte mensual, correspondiente al mes de **diciembre del 2022**, contiene información sobre los **proyectos con una inversión mayor a US\$100 millones**, que están en desarrollo en el país.

- ❖ Se monitorean 252 proyectos de inversión en etapa de tramitación y/o construcción, con una **inversión estimada de US\$ 85.213 MM para los próximos 5 años**.
- ❖ La materialización de estos proyectos de inversión generará **175.670 empleos directos en construcción** y un **total de 326.560 empleos en operación (81.640 directos y 244.920 indirectos)**.

En el reporte se desglosan los empleos por región y comuna.

- ❖ Proyectos destacados que ingresaron al **Catastro OGP** en el mes:

- ❖ Proyectos destacados que **iniciaron construcción** en el mes:

- ◆ CONDOMINIO SANTA MARTA, Inmobiliario (XIII Metropolitana de Santiago, US\$ 123 MM, 180 empleos en construcción)
- ◆ EDIFICIO OSSA, Inmobiliario (XIII Metropolitana de Santiago, US\$ 126 MM, 300 empleos en construcción)
- ◆ ORCOMA, Minería (I de Tarapacá, US\$ 230 MM, 600 empleos en construcción)
- ◆ PLANTA DESALADORA RT SULFUROS - DISTRITO NORTE, Minería (II de Antofagasta, US\$ 1.000 MM, 2.708 empleos en construcción)
- ◆ VILLA MILITAR DEL ESTE, Inmobiliario (XIII Metropolitana de Santiago, US\$ 107 MM, 400 empleos en construcción)

Toda la información relativa a los proyectos de inversión, como montos de inversión, empleo, fechas, y otros, es otorgada directamente por los titulares de los proyectos y se encuentra sujeta a cambios

Reporte mensual de inversión | Diciembre 2022

El siguiente reporte mensual, correspondiente al mes de **diciembre del 2022**, contiene información sobre los **proyectos con una inversión mayor a US\$100 millones**, que están en desarrollo en el país.

- ❖ Se monitorean 252 proyectos de inversión en etapa de tramitación y/o construcción, con una **inversión estimada de US\$ 85.213 MM para los próximos 5 años**.
- ❖ La materialización de estos proyectos de inversión generará **175.670 empleos directos en construcción** y un **total de 326.560 empleos en operación (81.640 directos y 244.920 indirectos)**.

En el reporte se desglosan los empleos por región y comuna.

- ❖ Proyectos destacados que **iniciaron construcción** en el mes:
 - ◆ CONDOMINIO SANTA MARTA, Inmobiliario (XIII Metropolitana de Santiago, US\$ 123 MM, 180 empleos en construcción)
 - ◆ EDIFICIO OSSA, Inmobiliario (XIII Metropolitana de Santiago, US\$ 126 MM, 300 empleos en construcción)
 - ◆ ORCOMA, Minería (I de Tarapacá, US\$ 230 MM, 600 empleos en construcción)
 - ◆ PLANTA DESALADORA RT SULFUROS - DISTRITO NORTE, Minería (II de Antofagasta, US\$ 1.000 MM, 2.708 empleos en construcción)
 - ◆ VILLA MILITAR DEL ESTE, Inmobiliario (XIII Metropolitana de Santiago, US\$ 107 MM, 400 empleos en construcción)

Toda la información relativa a los proyectos de inversión, como montos de inversión, empleo, fechas, y otros, es otorgada directamente por los titulares de los proyectos y se encuentra sujeta a cambios

Reporte mensual de inversión | Diciembre 2022

El siguiente reporte mensual, correspondiente al mes de **diciembre del 2022**, contiene información sobre los **proyectos con una inversión mayor a US\$100 millones**, que están en desarrollo en el país.

- ❖ Se monitorean 252 proyectos de inversión en etapa de tramitación y/o construcción, con una **inversión estimada de US\$ 85.213 MM para los próximos 5 años**.
- ❖ La materialización de estos proyectos de inversión generará **175.670 empleos directos en construcción** y un **total de 326.560 empleos en operación (81.640 directos y 244.920 indirectos)**.

En el reporte se desglosan los empleos por región y comuna.

- ❖ Proyectos destacados que **iniciaron operación** en el mes:
 - ◆ ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO RADOMIRO TOMIC, Minería (II de Antofagasta, US\$ 800 MM, 0 empleos en operación)
 - ◆ AMPLIACION PLANTA LA NEGRA - FASE 3, Minería (II de Antofagasta, US\$ 700 MM, 148 empleos en operación)
 - ◆ DESEMBOTELLAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BLANCOS, Minería (II de Antofagasta, US\$ 182 MM, 106 empleos en operación)
 - ◆ INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LOS PELAMBRES ("INCO"), Minería (IV de Coquimbo, US\$ 1.100 MM, 241 empleos en operación)
 - ◆ PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS PUERTO DEMAISTRE - DUMESTRE, Industria (XII de Magallanes y la Antártica Chilena, US\$ 107 MM, 460 empleos en operación)

Toda la información relativa a los proyectos de inversión, como montos de inversión, empleo, fechas, y otros, es otorgada directamente por los titulares de los proyectos y se encuentra sujeta a cambios

Contenido

1. Catastro nacional
2. Reporte por regiones
3. Anexos



OGP

252

proyectos

85.213 MM US\$

inversión próx. 5 años

175.670

empleos en construcción


81.640

empleos directos operación


244.920

empleos indirectos operac.

Inversión próx. 5 años por sector MM US\$




Inversión por año MM US\$



Inversión próximos 5 años y cantidad de empleos en construcción y en operación por región

Región	Inversión Próximos 5 Años (MM US\$)	Cantidad de Empleos en Construcción	Cantidad de Empleos Directos en Operación
I de Tarapacá	7.102	13.430	3.037
II de Antofagasta	20.116	29.975	14.110
III de Atacama	7.813	24.450	8.713
Interregional	5.283	5.401	2.300
IV de Coquimbo	3.194	18.259	2.881
IX de la Araucanía	343	1.170	60
V de Valparaíso	8.328	8.688	4.485
VI de O'Higgins	3.927	5.515	3.765
VII del Maule	870	2.027	538
VIII del Bío Bío	3.963	11.705	4.583
X de Los Lagos	1.363	1.110	313
XII de Magallanes	500	520	495
XIII Metropolitana	20.428	47.759	34.227
XIV de Los Ríos	557	1.501	100
XV de Arica y Parinacota	895	1.755	237
XVI de Ñuble	531	2.405	1.796


Evolución catastro de proyectos en OGP



Proyectos que iniciaron construcción



Proyectos que iniciaron operación



■ Cantidad de Empleos en Construcción
 ■ Cantidad de Proyectos

■ Cantidad de Empleos en Operación
 ■ Cantidad de Proyectos

Próximos hitos catastro de proyectos en OGP

Inicio construcción u operación en los próximos 3 meses Inversión en MM US\$

Proyecto	Inversión Total	Inv. Próx. 5 Años	Macro Etapa	Región	Empleos Constr.	Empleos Oper.	Inicio construcción u operación		
							ene	feb	mar
PROYECTO SOLAR VALLE ESCONDIDO	138	37	Construcción	III de Atacama	200	25	◆		
EMBALSE CHIRONTA	139	15	Construcción	XV de Arica y Parinacota	365	6	◆		
PARQUE EOLICO ATACAMA	175	85	Construcción	III de Atacama	50	15	◆		
PARQUE EOLICO VIENTO SUR	250	247	Tramitación sectorial	VIII del Bío Bío	200	15	●		
PARQUE FOTOVOLTAICO PELDEHUE SOLAR	100	98	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	500	50	●		
ENSICOM	160	159	Tramitación sectorial	III de Atacama	72	8	●		
PARQUE FOTOVOLTAICO GABRIELA	248	248	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	150	0	●		
IRARRAZAVAL 5497	136	76	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	296	30	●		
TERMINAL MULTIPROPÓSITO	177	154	Tramitación sectorial	V de Valparaíso	350	114	●		
TERRAZAS DEL VALLE	160	149	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	200	25	●		
MALL VIVO ANTOFAGASTA	111	80	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	1.000	2.000	●		
CONTINUIDAD OPERACIONAL MINERA ZALDIVAR (2013)	209	9	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	476	2.400	●		
PARQUE EOLICO CAMPO LINDO	100	30	Construcción	VIII del Bío Bío	180	10		◆	
EXTENSION PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	100	0	Construcción	II de Antofagasta	250	30		◆	
INCA DE ORO (CAMPOS DEL SOL 2)	274	85	Construcción	III de Atacama	640	40		◆	
PUERTO CONCORDIA	137	87	Pre Inversión	XV de Arica y Parinacota	840	180		●	
ALFA SOLAR	450	271	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	1.000	20		●	
PARQUE EOLICO MORROS	290	190	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	340	12		●	
DESARROLLO MINERA CENTINELA	4.350	4.210	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	3.400	1.500		●	
DATA CENTER CERRILLOS - Google	200	125	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	590	50		●	
ACTUALIZACION ARQUEROS III R.	215	215	Tramitación sectorial	III de Atacama	300	230		●	
MINERA ESCONDIDA - EXTENSION BOTADERO DE RIPIOS Y MO...	469	468	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	600	85		●	
FOTOVOLTAICO PAUNA SOLAR	496	496	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	250	25		●	
SOL DEL LOA	480	432	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	500	30		●	
OPTIMIZACION Y CONTINUIDAD OPERACIONAL MINERA CAND...	600	600	Tramitación SEIA	III de Atacama	905	430		●	
PROYECTO CAMAN	317	195	Construcción	XIV de Los Ríos	441	20			◆
SPENCE - ACTUALIZACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATE...	440	418	Construcción	II de Antofagasta	70	240			◆
MODIFICACION DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO ELENA	535	415	Construcción	II de Antofagasta	200	50			◆
DATA CENTER PARAM - Google	140	140	Construcción	XIII Metropolitana	1.000	208			◆
SALARES NORTE	860	462	Construcción	III de Atacama	2.700	900			◆
PROYECTOS EOLICOS LITUECHE	156	119	Construcción	VI de O'Higgins	120	5			◆
PROYECTO SOLAR TATA INTI (ALMONTE)	102	95	Tramitación sectorial	I de Tarapacá	94	9			◆
PARQUE FOTOVOLTAICO INTI PACHA	788	533	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	200	36			●
TREN SANTIAGO - BATUCO	665	617	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	600	212			●
PARQUE FOTOVOLTAICO PAMPA NORTE 2	143	141	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	360	5			●
PARQUE EOLICO LOMAS DE TALTAL	355	354	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	316	10			●
DESARROLLO INMOBILIARIO BATUCO	220	200	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	120	10			●
CONJUNTO ARMONICO PORTEZUELO	250	230	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	250	100			●
ACTUALIZACION DEPOSITO DE RELAVES E INSTALACIONES AN...	400	400	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	319	60			●
ETAPA 1 MODIFICACION NUDO QUILICURA, TUNEL LO RUIZ	240	145	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	300	20			●
NUEVA LINEA 2X500 KV PARINAS - MONTE MINA, ENERGIZAD...	160	98	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	500	4			●
PARQUE EOLICO QUEBRADA SECA	400	399	Tramitación SEIA	IV de Coquimbo	247	12			●
PARQUE TERRA ENERGIA RENOVABLE	750	749	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	620	20			●
DESALADORA PARA AGUA POTABLE DE COQUIMBO	181	0	Tramitación SEIA	IV de Coquimbo	211	20			●
NUEVA LINEA 2x220 ALTO MELIPILLA - NUEVA CASABLANCA - L...	324	216	Tramitación SEIA	Interregional	342	15			●
SISTEMA DE TRANSMISION ZONAL GRUPO 3 S/E ITAHUE - S/E ...	324	216	Tramitación SEIA	Interregional	389	15			●
CENTRO INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES (...)	110	60	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	80	52			●
PARQUE FOTOVOLTAICO CELDA SOLAR	450	450	Tramitación SEIA	XV de Arica y Parinacota	250	36			●
PARQUE FOTOVOLTAICO VÍCTOR JARA	248	248	Tramitación SEIA	I de Tarapacá	100	5			●
PARQUE EOLICO ANTOFAGASTA	684	664	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	150	45			●
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL MARATUÉ DE PUCHUNC...	2.000	1.995	Tramitación SEIA	V de Valparaíso	400	776			●
MALL VIVO SANTIAGO	215	140	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	1.200	3.000			●
PROYECTO POETA PEDRO PRADO	212	103	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	250	25			●
PARQUE EOLICO DANICALQUI	120	0	Tramitación SEIA	Interregional	100	10			●
COPIAPORT-E	450	437	Tramitación SEIA	III de Atacama	2.000	1.500			●

Nota: Información otorgada por titulares de los proyectos, sujeta a cambios.

Contenido

1. Catastro nacional
- 2. Reporte por regiones**
3. Anexos



OGP

4
proyectos

895 MM US\$
inversión próx. 5 años


1.755
empleos en construcción

237
empleos dir. operación


711
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos



Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
PARQUE FOTOVOLTAICO CELDA SOLAR	COLBUN	Energía	Camarones	450	450	250	36	Nulo	Tramitación SEIA	mar-23
PARQUE FOTOVOLTAICO ALWA II	CELEO ENERGÍA CHILE	Energía	Camarones	343	343	300	15	En Trámite	Tramitación SEIA	may-24
PUERTO CONCORDIA	SOMARCO LTDA.	Infraestr.	Arica	137	87	840	180	No Presentado	Pre Inversión	feb-23
EMBALSE CHIRONTA	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULI..	Infraestr.	Arica	139	15	365	6	Aprobado	Construcción	may-17

11
proyectos

7.102 MM US\$
inversión próx. 5 años


13.430
empleos en construcción

3.037
empleos dir. operación


9.111
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos



Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción:
 - ◆ ORCOMA
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$

Minería
5.014 MM US\$
4 proy.

Energía
1.996 MM US\$
6 proy.

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO CAP...	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS ..	Minería	Pica	3.326	3.022	960	340	Aprobado	Construcción	sep-22
QUEBRADA BLANCA FASE 2	TECK	Minería	Pica	5.200	1.600	9.000	2.000	Aprobado	Construcción	sep-18
PROYECTO ESPEJO DE TARAPACÁ	VALHALLA	Energía	Pozo Almonte	600	515	750	50	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-23
PARQUE FOTOVOLTAICO JARDÍN SOLAR	COLBUN	Energía	Pozo Almonte	431	430	270	36	Aprobado	Tram. Sectorial	ago-23
CIELOS DE TARAPACÁ	VALHALLA	Energía	Pozo Almonte	400	385	750	50	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-23
PARQUE SOLAR OXUM DEL TAMARUGAL	AMPRA	Energía	Pozo Almonte	326	323	456	12	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-23
PARQUE FOTOVOLTAICO VÍCTOR JARA	GREENERGY	Energía	Pozo Almonte	248	248	100	5	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
ORCOMA	SQM	Minería	Huara	230	218	600	450	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-22
PROYECTO CONTINUIDAD OPERACIONAL CERRO COLORA..	COMPAÑÍA MINERA CERRO COL..	Minería	Pica	467	174	100	50	Aprobado	Operación	jul-22
PROYECTO SOLAR TATA INTI (ALMONTE)	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Pozo Almonte	102	95	94	9	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-22
PUERTO A MAR ABIERTO PUNTA COTITIRA	Northport SpA	Infraestr.	Iquique	100	92	350	35	Aprobado	Pre Inversión	may-23



Región

II de Antofagasta

48
proyectos

20.116 MM US\$
inversión próx. 5 años

29.975
empleos en construcción


14.110
empleos dir. operación

42.330
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años

MM US\$




Empleo construcción

empleos



Empleo dir. operación

empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción:
 - ◆ PLANTA DESALADORA RT SULFUROS - DISTRITO NORTE
- ❖ Proyectos que iniciaron operación:
 - ◆ ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO RADOMIRO TOMIC


Inversión estimada por año

MM US\$



Inversión por sector

MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
DESARROLLO MINERA CENTINELA	ANTOFAGASTA MINERALS	Minería	Sierra Gorda	4.350	4.210	3.400	1.500	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-23
RT SULFUROS	CODELCO	Minería	Calama	2.099	2.047	0	2.220	Aprobado	Construcción	dic-20
ADECUACIÓN OPERACIONAL SIERRA GORDA SCM	Sierra Gorda SCM	Minería	Antofagasta	2.000	1.841	3.000	1.800	Aprobado	Operación	oct-18
ERNC Antofagasta	GRUPO IBEREOLICA	Energía	Tal Tal	874	864	200	80	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-23
PARQUE TERRA ENERGÍA RENOVABLE	AES GENER S.A.	Energía	Tal Tal	750	749	620	20	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
PARQUE EÓLICO ANTOFAGASTA	GRUPO IBEREOLICA	Energía	Tal Tal	684	664	150	45	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
PARQUE FOTOVOLTAICO INTI PACHA	COLBUN	Energía	María Elena	788	533	200	36	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
PROYECTO SOLAR ANTOFAGASTA	GRUPO IBEREOLICA	Energía	María Elena	532	532	200	50	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-22
PARQUE EÓLICO HORIZONTE	COLBUN	Energía	Tal Tal	700	530	600	210	Aprobado	Construcción	dic-21
PLANTA DESALADORA RT SULFUROS - DISTRITO NORTE	CODELCO	Minería	Calama	1.000	500	2.708	40	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-22
FOTOVOLTAICO PAUNA SOLAR	STATKRAFT	Energía	María Elena	496	496	250	25	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-23
MINERA ESCONDIDA - EXTENSIÓN BOTADERO DE RIPIOS ..	MINERA ESCONDIDA LTDA.	Minería	Antofagasta	469	468	600	85	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-23
PARQUE EÓLICO WAYRA	EDF-RENEWABLES	Energía	Tal Tal	624	460	300	160	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-24
SOL DEL LOA	AME	Energía	María Elena	480	432	500	30	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-23
SPENCE - ACTUALIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE ..	BHP	Minería	Sierra Gorda	440	418	70	240	Aprobado	Construcción	feb-21
MODIFICIACIÓN DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO ELENA	GRUPO IBEREOLICA	Energía	María Elena	535	415	200	50	Aprobado	Construcción	jul-21
ACTUALIZACIÓN DEPÓSITO DE RELAVES E INSTALACIONE..	Sierra Gorda SCM	Minería	Sierra Gorda	400	400	319	60	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO RADOMIRO TOMIC	CODELCO	Minería	Calama	800	400	474	0	Aprobado	Operación	mar-21
PARQUE EÓLICO LOMAS DE TALTAL	ENGIE	Energía	Tal Tal	355	354	316	10	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
COSTA LAGUNA ANTOFAGASTA	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Antofagasta	1.800	289	3.276	216	No Aplica	Construcción	ene-11
ALFA SOLAR	ACCIONA ENERGÍA CHILE S.A.	Energía	María Elena	450	271	1.000	20	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-23
CEME 1	AME	Energía	María Elena	400	268	750	30	Aprobado	Construcción	dic-21
LOMAS BAYAS - CONTIUNIDAD OPERACIONAL 2034	Glencore	Minería	Antofagasta	254	254	200	2.000	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-23
PROYECTO INMOBILIARIO MIRADOR SUR ANTOFAGASTA	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ..	Inmobiliario	Antofagasta	333	252	90	15	No Aplica	Construcción	abr-14
PROYECTO POLO SUR Y OPTIMIZACIÓN MINERA CENTINELA	ANTOFAGASTA MINERALS	Minería	Sierra Gorda	300	250	0	0	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-23
PROYECTO SOLAR SANTA ISABEL II	TOTAL SUNPOWER	Energía	María Elena	200	250	800	14	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-23
PARQUE FOTOVOLTAICO GABRIELA	GREENERGY	Energía	Sierra Gorda	248	248	150	0	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-23
PARQUE FOTOVOLTAICO ESTEPA SOLAR	ATLAS RENEWABLE ENERGY	Energía	María Elena	231	230	800	18	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-22
PARQUE EÓLICO MORROS	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Antofagasta	290	190	340	12	En Trámite	Tram. Sectorial	feb-23
PROYECTO FOTOVOLTAICO ANDES SOLAR	AES GENER S.A.	Energía	Antofagasta	316	179	375	57	Aprobado	Construcción	jun-21
SPENCE - ACTUALIZACIÓN DE MANEJO DE RIPIOS DE LIXIV..	BHP	Minería	Sierra Gorda	223	163	75	35	Aprobado	Construcción	abr-21
PLANTA FOTOVOLTAICA TOCOPILLA	EOSOL ENERGY	Energía	María Elena	170	160	400	15	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-22
SEGUNDA CONCESIÓN RUTA DEL LOA	ISA	Infraestr.	Antofagasta	265	144	200	100	Aprobado	Construcción	ago-20
PARQUE FOTOVOLTAICO PAMPA NORTE 2	ENEL GREEN POWER	Energía	Tal Tal	143	141	360	5	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
SIERRA GORDA SOLAR	ENEL GREEN POWER	Energía	Sierra Gorda	252	112	430	5	Aprobado	Construcción	ago-21
NUEVA LÍNEA 2X500 KV PARINAS - MONTE MINA, ENERGI..	TRANSELEC S.A.	Energía	Antofagasta	160	98	500	4	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
MALL VIVO ANTOFAGASTA	VIVOCORP S.A.	Inmobiliario	Antofagasta	111	80	1.000	2.000	No Aplica	Tram. Sectorial	ene-23
PLANTA DESALADORA AGUAS ANTOFAGASTA	AGUAS ANTOFAGASTA	Infraestr.	Antofagasta	130	49	250	10	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-22
PARQUE EÓLICO VIENTOS DEL LOA	ENGIE	Energía	Calama	246	48	270	6	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-22
SITIO DE EMBARQUE TERMINAL DE GRANELES NORTE	COMPLEJO PORTUARIA MEJILLO..	Infraestr.	Mejillones	103	48	220	90	Aprobado	Construcción	oct-21

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
PV COYA 678	ENGIE	Energía	María Elena	145	26	150	10	Aprobado	Construcción	jun-21
PROYECTO SOLAR PAMPA TIGRE	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Antofagasta	136	25	450	10	Aprobado	Construcción	sep-20
PARQUE EÓLICO CKHURI (EX CKANI)	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Calama	176	19	350	8	Aprobado	Construcción	sep-20
CONTINUIDAD OPERACIONAL MINERA ZALDIVAR (2013)	MINERA ZALDÍVAR	Minería	Antofagasta	209	9	476	2.400	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-23
AMPLIACION PLANTA LA NEGRA - FASE 3	ROCKWOOD LITIO LTDA. (Albem..	Minería	Antofagasta	700	0	1.915	148	Aprobado	Operación	ago-17
DESEMBOTELLAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BLA..	MANTOS COPPER S.A.	Minería	Antofagasta	182	0	566	106	Aprobado	Operación	sep-19
EXTENSIÓN PARQUE SOLAR FINIS TERRAE	EDEL GREEN POWER	Energía	María Elena	100	0	250	30	Aprobado	Construcción	ago-20
PROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO..	CONCESIÓN NO LICITADA	Infraestr.	Antofagasta	104	0	225	85	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-27

27
proyectos

7.813 MM US\$
inversión próx. 5 años


24.450
empleos en construcción

8.713
empleos dir. operación


26.139
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año
MM US\$



Inversión por sector
MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
PROYECTO SANTO DOMINGO	MINERA SANTO DOMINGO SCM	Minería	Diego de Alm..	1.512	1.449	4.000	1.000	Aprobado	Construcción	abr-20
ENAPAC DISTRIBUCIÓN ESTE	ENAPAC Dtribución	Infraestr.	Copiapó	600	600	1.000	20	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-23
OPTIMIZACION Y CONTINUIDAD OPERACIONAL MINERA C..	CIA. CONTRACTUAL MINERA CA..	Minería	Tierra Amarilla	600	600	905	430	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-23
PROYECTO BLANCO	MINERA SALAR BLANCO	Minería	Copiapó	527	524	1.200	350	Aprobado	Tram. Sectorial	ago-22
SALARES NORTE	MINERA GOLD FIELDS SALARES ..	Minería	Diego de Alm..	860	462	2.700	900	Aprobado	Construcción	jun-20
COPIAPORT-E	OMX OPERACIONES MARITIMAS	Infraestr.	Copiapó	450	437	2.000	1.500	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
RAJO INCA	CODELCO	Minería	Diego de Alm..	1.000	392	2.090	1.700	Aprobado	Construcción	jun-21
PARQUE FOTOVOLTAICO LLANOS DEL MARAÑON	FRV	Energía	Freirina	372	372	350	10	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-24
ENAPAC DISTRIBUCIÓN NORTE	TRENDS	Infraestr.	Copiapó	317	315	1.090	36	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-23
ENAPAC	TRENDS	Infraestr.	Caldera	510	300	846	60	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-23
DESALADORA PLANTA DE AGUA POTABLE ATACAMA	SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S...	Infraestr.	Caldera	353	259	700	16	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-23
PARQUE FOTOVOLTAICO ALGARROBAL	GREENERGY	Energía	Vallenar	250	250	100	5	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-24
LA COIPA FASE 7	SCM MANTOS DE ORO	Minería	Copiapó	363	241	122	130	Aprobado	Operación	oct-20
PROYECTO DESARROLLO MANTOVERDE	MANTOS COPPER S.A.	Minería	Chañaral	781	235	1.500	1.512	Aprobado	Construcción	dic-21
ACTUALIZACION ARQUEROS III R.	LAGUNA RESOURCES	Minería	Diego de Alm..	215	215	300	230	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-23
PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DE VALLENAR	COX ENERGY	Energía	Vallenar	185	185	505	7	Aprobado	Construcción	ago-22
FENIX GOLD	Rio2	Minería	Copiapó	201	171	1.200	550	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-23
ENSICOM	ENLASA	Energía	Diego de Alm..	160	159	72	8	En Trámite	Tram. Sectorial	ene-23
DEPOSITO RELAVES FILTRADO PLANTA DE PELLETS	CAP MINERÍA	Minería	Huasco	135	135	320	25	Aprobado	Construcción	nov-22
COPIAPO ENERGIA SOLAR	GASCO	Energía	Copiapó	135	128	700	25	Aprobado	Construcción	ago-20
INCA DE ORO (CAMPOS DEL SOL 2)	ENEL GREEN POWER	Energía	Diego de Alm..	274	85	640	40	Aprobado	Construcción	ago-21
PARQUE EÓLICO ATACAMA	GRUPO IBEREOLICA	Energía	Freirina	175	85	50	15	Aprobado	Construcción	ene-22
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA TRES CRUCES	SONNEDIX	Energía	Chañaral	140	72	610	55	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-23
PARQUE FOTOVOLTAICO DIEGO DE ALMAGRO SUR I Y II	COLBUN	Energía	Diego de Alm..	169	69	600	24	Aprobado	Construcción	ago-20
PROYECTO SOLAR VALLE ESCONDIDO	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Tierra Amarilla	138	37	200	25	Aprobado	Construcción	ene-21
PLANTA DESALINIZADORA GUACOLDA	Empresa Electrica Guacolda	Infraestr.	Huasco	170	36	150	25	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-23
PARQUE SOLAR DOMEYKO	ENEL GREEN POWER	Energía	Vallenar	164	0	500	15	Aprobado	Construcción	may-20



Región

IV de Coquimbo

12
proyectos

3.194 MM US\$
inversión próx. 5 años

18.259
empleos en construcción


2.881
empleos dir. operación

8.643
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años

MM US\$




Empleo construcción

empleos



Empleo dir. operación

empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno


Inversión estimada por año

MM US\$



Inversión por sector

MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión prós. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
PROYECTO ADAPTACIÓN OPERACIONAL - LOS PELAMBRES	ANTOFAGASTA MINERALS	Minería	Salamanca	1.000	999	1.239	0	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-23
RUTA 5 TRAMO LOS VILOS - LA SERENA	SACYR	Infraestr.	La Serena	495	491	1.200	120	No Presentado	Tram. Sectorial	abr-23
PARQUE EÓLICO QUEBRADA SECA	AES GENER S.A.	Energía	Ovalle	400	399	247	12	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
EL ESPINO	PUCOBRE	Minería	Illapel	345	328	1.200	550	Aprobado	Tram. Sectorial	abr-23
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LOS PELAMBRES (..	ANTOFAGASTA MINERALS	Minería	Salamanca	1.100	275	2.300	241	Aprobado	Operación	feb-19
PARQUE FOTOVOLTAICO LAS TERRAZAS	Trinergy	Energía	Ovalle	220	240	200	7	No Presentado	Pre Inversión	mar-24
PROYECTO MINERO ARQUEROS (IV REGIÓN)	COMPAÑÍA MINERA ARQUEROS ..	Minería	Coquimbo	200	180	532	445	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-23
SANTA MARGARITA DEL MAR	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Coquimbo	430	120	250	30	No Aplica	Construcción	ene-08
PARQUE FOTOVOLTAICO LOS RASTROJOS	CCE	Energía	La Higuera	120	100	400	4	Aprobado	Tram. Sectorial	may-23
NUEVA LINEA 2C220kv NUEVA PAN DE AZÚCAR - PUNTA SI..	CENTELLA TRANSMISIÓN	Energía	Coquimbo	140	62	480	2	Aprobado	Construcción	mar-22
DESALADORA PARA AGUA POTABLE DE COQUIMBO	Aguas del Valle	Industria	Coquimbo	181	0	211	20	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
MINERA DOMINGA	ANDES IRON	Minería	La Higuera	2.500	0	10.000	1.450	Aprobado	Tram. Sectorial	sin info.

13
proyectos

8.328 MM US\$
inversión próx. 5 años


8.688
empleos en construcción

4.485
empleos dir. operación


13.455
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos



Empleo dir. operación
empleos




Highlights Diciembre 2022


- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno



Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
PUERTO EXTERIOR	EMPRESA PORTUARIA SAN ANT..	Infraestr.	San Antonio	3.550	3.505	650	500	En Trámite	Tramitación SEIA	may-23
DESARROLLO URBANO HABITACIONAL MARATUÉ DE PUC..	Inmobiliaria El Refugio Ltda	Inmobiliario	Puchuncaví	2.000	1.995	400	776	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
PROYECTO LAS SALINAS	INMOBILIARIA LAS SALINAS	Inmobiliario	Viña del Mar	806	755	3.500	62	Aprobado	Tram. Sectorial	may-23
MIRAMAR DE SAN ANTONIO	Inmobiliaria Bellavista	Inmobiliario	San Antonio	753	727	500	500	No Presentado	Construcción	ago-22
TERMINAL 2	EMPRESA PORTUARIA DE VALPA..	Infraestr.	Valparaíso	500	500	138	800	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-23
PROYECTO ACONCAGUA	AGUAS PACÍFICO	Infraestr.	Quintero	372	176	1.102	40	Aprobado	Construcción	ene-21
TERMINAL MULTIPROPÓSITO	OXIQIIM S.A.	Infraestr.	Quintero	177	154	350	114	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-23
OPTIMIZACIÓN MINERA DIVISIÓN ANDINA	CODELCO	Minería	Los Andes	150	150	0	30	En Trámite	Tram. Sectorial	ene-25
RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNC..	SOCIEDAD CONCESIONARIA NU..	Infraestr.	Nogales	262	149	350	80	No Aplica	Construcción	jun-20
ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL COKER	ENAP	Energía	Concón	117	114	300	0	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-22
HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	ACCIONA	Infraestr.	Valparaíso	102	43	743	1.486	No Presentado	Construcción	may-20
EMBALSE LAS PALMAS	CHEC (China Harbour Engineerin..	Infraestr.	Petorca	138	39	280	57	Aprobado	Construcción	may-18
MESETA DE LOS ANDES	SONNEDIX	Energía	Calle Larga	131	21	375	40	Aprobado	Construcción	jun-21

81
proyectos

20.428 MM US\$
inversión próx. 5 años

47.759
empleos en construcción

34.227
empleos dir. operación

102.681
empleos indirectos oper.



Inversión próx. 5 años
MM US\$




0 4.928

Empleo construcción
empleos



0 9.192

Empleo dir. operación
empleos




0 8.133


Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción:
 - ◆ CONDOMINIO SANTA MARTA
 - ◆ EDIFICIO OSSA ...
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
LÍNEA 7 - RENCA A VITACURA	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Santiago	2.528	2.179	2.602	531	Aprobado	Construcción	feb-22
PROYECTO INMOBILIARIO SANTA ELENA	INMOBILIARIA AGSA	Inmobiliario	Colina	2.418	1.937	880	150	Aprobado	Construcción	oct-08
URBANYA CIUDAD GLOBAL	Inmobiliaria Las Lilas de Pudahu..	Inmobiliario	Pudahuel	1.500	1.410	1.100	480	No Presentado	Tramitación SEIA	dic-23
PARQUE CAPITAL	GRUPO PATIO / INMOBILIARIA 21	Inmobiliario	Lampa	1.230	1.230	800	20	Aprobado	Construcción	ene-16
TREN SANTIAGO - MELIPILLA	EFE	Infraestr.	Santiago	1.554	1.207	1.400	396	Aprobado	Construcción	mar-21
PARQUE RESIDENCIAL EL CHAMISERO	EL CHAMISERO INMOBILIARIA S...	Inmobiliario	Colina	2.576	1.131	150	25	No Aplica	Construcción	dic-00
CIUDAD PARQUE CHICAUMA	INMOBILIARIA E INVERSIONES L..	Inmobiliario	Lampa	924	690	582	38	Aprobado	Construcción	ago-12
TREN SANTIAGO - BATUCO	EFE	Infraestr.	Santiago	665	617	600	212	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
AMÉRICO VESPUCCIO ORIENTE II - AVO II	CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCCI..	Infraestr.	Santiago	552	470	776	24	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-23
ZUC SANTA MARÍA DE MAIPU	BRICSA	Inmobiliario	Maipú	416	416	350	178	Aprobado	Construcción	ene-22
ACTUALIZACIONES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN OB..	CODELCO	Minería	Alhué	473	379	440	0	Aprobado	Construcción	oct-21
SCALA DATA CENTER CAMPUS	Scala Data Centers	Industria	Tiltil	373	310	300	100	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-23
HIJUELAS QUILÍN	INMOBILIARIA UNIVERSA	Inmobiliario	Peñalolén	350	300	400	280	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-22
PARQUE COUSIÑO MACUL (LA HACIENDA NORTE)	INMOBILIARIA CRILLÓN	Inmobiliario	Peñalolén	350	285	400	30	No Aplica	Construcción	dic-17
PIEDRA ROJA	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Colina	2.000	276	4.186	276	No Aplica	Tram. Sectorial	sep-01
REPOSICIÓN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO	SACYR	Infraestr.	Puente Alto	420	261	1.200	680	Aprobado	Construcción	mar-22
VICUÑA MACKENNA 1500	IMAGINA	Inmobiliario	Ñuñoa	349	237	200	66	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-22
CONJUNTO ARMÓNICO PORTEZUELO	P&G LARRAÍN	Inmobiliario	Vitacura	250	230	250	100	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
LOTEO LO CRUZAT	Inmobiliaria Nueva Quilicura Ltda	Inmobiliario	Quilicura	280	212	400	40	Aprobado	Construcción	nov-21
PROYECTO NUEVA LAS CONDES 3.0	PROYECTA	Inmobiliario	Las Condes	360	210	800	400	Aprobado	Construcción	jul-21
LAS CONDES 12560	ISIDORA 23	Inmobiliario	Las Condes	349	203	1.000	500	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-22
DESARROLLO INMOBILIARIO BATUCO	INVERSIONES Y ASESORÍAS H Y ..	Inmobiliario	Lampa	220	200	120	10	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
PROYECTO ODATA SAN BERNARDO	ODATA	Infraestr.	San Bernardo	250	200	500	160	Aprobado	Construcción	mar-22
EXTENSIÓN LÍNEA 6 METRO DE SANTIAGO	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Cerrillos	196	196	261	23	En Trámite	Tramitación SEIA	jul-23
ODATA	ODATA	Infraestr.	Lampa	217	172	190	65	Aprobado	Construcción	mar-21
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DON DARÍO	EBCO ENERGY	Energía	Tiltil	180	172	455	12	En Trámite	Tramitación SEIA	nov-23
CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68	GRUPO COSTANERA	Infraestr.	Pudahuel	256	167	450	50	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-23
LÍNEA 2 - EXTENSIÓN A EL BOSQUE Y SAN BERNARDO	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Santiago	476	167	631	99	Aprobado	Construcción	mar-19
EGAÑA COMUNIDAD SUSTENTABLE	PLAZA EGAÑA SpA	Inmobiliario	Ñuñoa	281	165	480	8	Aprobado	Construcción	jul-19
LAGUNA DE LA PIRAMIDE	INVERSIONES DESCO S.A.	Inmobiliario	Huechuraba	223	159	350	50	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-15
PARQUE ALVARADO	AGRÍCOLA E INMOBILIARIA ALT..	Inmobiliario	Vitacura	176	159	500	20	Aprobado	Construcción	jun-19
CONJUNTO HABITACIONAL SAN IGNACIO N2202	RENTA NACIONAL COMPAÑIA D..	Inmobiliario	Santiago	192	152	500	200	Aprobado	Construcción	jul-21
PROYECTO LA FÁBRICA	GRUPO PATIO / INMOBILIARIA 21	Inmobiliario	San Joaquín	155	150	170	228	No Aplica	Tram. Sectorial	abr-24
CONDOMINIO VITAL APOQUINDO	INMOBILIARIA MIRADOR ORIEN..	Inmobiliario	Las Condes	150	149	120	150	Aprobado	Construcción	may-19
TERRAZAS DEL VALLE	TANICA	Inmobiliario	Lo Barnechea	160	149	200	25	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-23
ETAPA 1 MODIFICACIÓN NUDO QUILICURA, TUNEL LO RUIZ	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUT..	Infraestr.	Quilicura	240	145	300	20	Aprobado	Tram. Sectorial	mar-23
HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIAT..	ASIGNIA, GIA+A, COSAL	Infraestr.	Providencia	323	144	1.410	2.819	Aprobado	Construcción	oct-18
DATA CENTER PARAM - Google	INVERSIONES Y SERVICIOS DAT..	Infraestr.	Quilicura	140	140	1.000	208	Aprobado	Construcción	mar-18
MALL VIVO SANTIAGO	INMOBILIARIA PUENTE LTDA.	Inmobiliario	Ñuñoa	215	140	1.200	3.000	Aprobado	Tramitación SEIA	mar-23
PARQUE FOTOVOLTAICO ANDINO LAS PATAGUAS	Andes Solar	Energía	San Pedro	140	140	300	20	Aprobado	Tram. Sectorial	nov-22

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
EL REMANSO DE CHICUREO	BRICSA/ Inversiones H&C	Inmobiliario	Colina	235	138	250	0	Aprobado	Construcción	jul-11
LÍNEA 3 - EXTENSIÓN A QUILICURA	EMPRESA DE TRANSPORTE DE P..	Infraestr.	Santiago	378	136	518	29	Aprobado	Construcción	ene-19
LAGUNA DEL SOL	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Padre Hurtado	299	135	250	24	Aprobado	Construcción	sep-10
DATA CENTER CERRILLOS - Google	INVERSIONES Y SERVICIOS DAT..	Infraestr.	Cerrillos	200	125	590	50	Aprobado	Tram. Sectorial	feb-23
MIRADOR DE LO CAMPINO	INMOBILIARIA Y COMERCIAL QU..	Inmobiliario	Quilicura	154	124	155	15	Aprobado	Construcción	ene-19
HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA	SACYR	Infraestr.	Puente Alto	152	123	700	680	Aprobado	Construcción	feb-21
LO RECARBAREN	TANICA	Inmobiliario	Vitacura	138	123	900	26	No Presentado	Construcción	jul-21
PARQUE QUILICURA	INMOBILIARIA TODOS LOS SANT..	Inmobiliario	Quilicura	120	120	150	15	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-23
PLANTA SOLAR LIBELULA	ENGIE	Energía	Colina	120	120	300	10	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-23
PROYECTO EL BOSQUE	FFV PROYECTOS S.A.	Inmobiliario	Las Condes	114	114	200	13	No Aplica	Construcción	jun-22
TERRITORIA VESPUCIO	TERRITORIA VESPUCIO SPA	Inmobiliario	Las Condes	209	113	600	3.500	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-22
CONDOMINIO SANTO TOMÁS	INMOBILIARIA SANTO TOMÁS	Inmobiliario	Quilicura	118	110	180	48	No Presentado	Pre Inversión	sep-22
CONDOMINIO SANTA MARTA	INMOBILIARIA SANTA MARTA	Inmobiliario	Huechuraba	123	108	180	24	En Trámite	Tram. Sectorial	dic-22
CONDOMINIO SANTA ÚRSULA	INMOBILIARIA SANTA ÚRSULA	Inmobiliario	La Cisterna	120	108	150	4	En Trámite	Tram. Sectorial	jun-23
FANTASILANDIA SAN BERNARDO	ITAHUE LIMITADA	Inmobiliario	San Bernardo	110	107	300	600	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-25
PROYECTO POETA PEDRO PRADO	INVERSIONES Y RENTAS SENDE..	Inmobiliario	Quinta Normal	212	103	250	25	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
PARQUE FOTOVOLTAICO PELDEHUE SOLAR	EDF-RENEWABLES	Energía	Colina	100	98	500	50	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-23
CONJUNTO HUECHURABA	Plaenge	Inmobiliario	Huechuraba	127	91	250	60	Aprobado	Construcción	ago-21
NUEVA MANQUEHUE 2	FFV PROYECTOS S.A.	Inmobiliario	Las Condes	113	83	220	35	No Aplica	Tram. Sectorial	sep-22
AMPLIACIÓN MALL PARQUE ARAUCO KENNEDY	PARQUE ARAUCO S.A.	Inmobiliario	Las Condes	325	80	601	1.911	Aprobado	Construcción	jul-17
EL CARMEN ORIENTE	FFV PROYECTOS S.A.	Inmobiliario	Huechuraba	160	80	205	50	Aprobado	Construcción	may-22
VILLA MILITAR DEL ESTE	EJÉRCITO	Inmobiliario	Las Condes	107	80	400	102	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-22
IRRARRAZAVAL 5497	INMOBILIARIA CARLOS MONTT ..	Inmobiliario	Ñuñoa	136	76	296	30	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-23
BOULEVARD CULTURAL MAESTRANZA SAN BERNARDO	BOULEVARD MAESTRANZA S.A	Inmobiliario	San Bernardo	120	67	237	1.200	Aprobado	Tram. Sectorial	sep-22
EDIFICIO OSSA	DACNA SpA	Inmobiliario	Ñuñoa	126	67	300	42	Aprobado	Tram. Sectorial	dic-22
PROYECTO INMOBILIARIO DEPARTAMENTAL	INMOBILIARIA CARLOS MONTT ..	Inmobiliario	Macul	282	66	240	60	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-23
CENTRO INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRI..	CICLO	Infraestr.	Tiltil	110	60	80	52	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-23
VITAPARK	IMSA ADPORTAS	Inmobiliario	Huechuraba	100	59	250	50	Aprobado	Construcción	abr-22
CIUDAD VALLE GRANDE	VALLE GRANDE S.A.	Inmobiliario	Lampa	100	51	7.500	8.000	Aprobado	Construcción	ago-22
URBANA CENTER APOQUINDO	URBANA	Inmobiliario	Las Condes	135	51	900	50	Aprobado	Construcción	ene-22
MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN MALL PLAZA VESPUCIO	MALL PLAZA	Inmobiliario	La Florida	241	50	500	5.000	En Trámite	Tramitación SEIA	nov-22
SEMINARIO IRARRAZAVAL	INMOBILIARIA PAZ SPA	Inmobiliario	Ñuñoa	100	50	145	24	Aprobado	Construcción	jul-21
BARRIO ALTO DE IZARRA	IMSA ADPORTAS	Inmobiliario	Pudahuel	149	46	200	0	No Aplica	Tram. Sectorial	oct-22
CONDOMINIO CLUB LAGUNA CONDORES	SOCOVESA S.A.	Inmobiliario	San Bernardo	137	35	373	25	No Aplica	Construcción	ene-11
HACIENDA EL PEÑÓN	ACONCAGUA SUR S.A.	Inmobiliario	Puente Alto	250	35	26	30	Aprobado	Construcción	ene-06
CENTRO LOGÍSTICO LO AGUIRRE	BODEGAS SAN FRANCISCO LTDA.	Inmobiliario	Pudahuel	115	28	130	550	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-24
ESTANCIA LIRAY	INMOBILIARIA MANQUEHUE	Inmobiliario	Colina	170	12	150	0	No Aplica	Construcción	jun-19
CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS HUECHURABA	Servicios Amazon Data Service C..	Infraestr.	Padre Hurtado	205	0	0	0	En Trámite	Nulo	ago-23
Centro de Almacenamiento de Datos Padre Hurtado	Servicios Amazon Data Service C..	Infraestr.	Padre Hurtado	205	0	245	25	En Trámite	Tramitación SEIA	ago-23
CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PUENTE ALTO	Servicios Amazon Data Service C..	Infraestr.	Puente Alto	205	0	245	50	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-23

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
PROYECTO MICROSOFT SCL03	Microsoft Data Center Chile Ltda	Industria	Quilicura	317	0	140	75	En Trámite	Tramitación SEIA	jun-23

9
proyectos

3.927 MM US\$
inversión próx. 5 años


5.515
empleos en construcción

3.765
empleos dir. operación


11.295
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos



Empleo dir. operación
empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno



Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
NUEVO NIVEL MINA - DET	CODELCO	Minería	Machalí	5.775	1.745	2.400	2.650	Aprobado	Construcción	jul-11
NUEVO NIVEL MINA - SECTOR DIAMANTE Y ANDESITA	CODELCO	Minería	Machalí	1.202	808	400	650	Aprobado	Construcción	ago-18
PARQUE EOLICO LA PUNTA	Proyecto Eólico La Punta SpA	Energía	Mostazal	400	396	225	15	No Presentado	Pre Inversión	may-23
PARQUE EÓLICO LITUECHE	AES GENER S.A.	Energía	Litueche	242	241	250	10	Aprobado	Tram. Sectorial	may-23
PF LOS LLANOS SOLAR	EDP (Energía de Portugal)	Energía	Malloa	208	206	500	50	En Trámite	Tramitación SEIA	sep-25
PARQUE FOTOVOLTAICO ANDINO OCCIDENTE I	Andes Solar	Energía	Litueche	160	160	500	50	No Presentado	Pre Inversión	nov-23
PARQUE SOLAR PELEQUÉN	SONNEDIX	Energía	San Fernando	146	142	320	15	En Trámite	Tramitación SEIA	abr-24
PROYECTOS EÓLICOS LITUECHE	STATKRAFT	Energía	Litueche	156	119	120	5	Aprobado	Construcción	nov-21
EXPLOTACIÓN RECURSOS NORTE - DET	CODELCO	Minería	Machalí	400	110	800	320	Aprobado	Operación	abr-21



Región

VII del Maule

5 proyectos

870 MM US\$ inversión próx. 5 años


2.027 empleos en construcción

538 empleos dir. operación


1.614 empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos



Empleo dir. operación
empleos



Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año
MM US\$



Inversión por sector
MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
PARQUE EÓLICO EL GUANACO	ATLAS RENEWABLE ENERGY	Energía	Constitución	348	348	450	15	En Trámite	Tramitación SEIA	ene-24
PARQUE FOTOVOLTAICO GRAN TENO	GREENERGY	Energía	Teno	205	205	100	0	Aprobado	Construcción	may-22
CENTRAL HIDROELÉCTRICA LOS CÓNDORES	ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.	Energía	San Clemente	1.152	137	700	4	Aprobado	Construcción	abr-14
AR PANIMAVIDA SOLAR	AR Energia	Energía	Colbún	110	102	206	5	En Trámite	Tramitación SEIA	dic-23
HOSPITAL DE LINARES	ASTALDI SUCURSAL CHILE 2	Infraestr.	Linares	122	78	571	514	No Presentado	Construcción	sep-20

3
proyectos

531 MM US\$
inversión próx. 5 años


2.405
empleos en construcción

1.796
empleos dir. operación


5.388
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos



Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$

Infraestr.
434 MM US\$
2 proy.

Energía
97 MM US\$
1 proy.

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
EMBALSE ZAPALLAR	DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULI..	Infraestr.	El Carmen	349	349	400	16	En Trámite	Tramitación SEIA	nov-23
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÑUBLE	HIDROÑUBLE	Energía	San Fabián	510	97	250	25	Aprobado	Construcción	sep-14
HOSPITAL DEL ÑUBLE	INSO CHILE	Infraestr.	Chillán	155	85	1.755	1.755	No Aplica	Construcción	dic-19

14
proyectos

3.963 MM US\$
inversión próx. 5 años


11.705
empleos en construcción

4.583
empleos dir. operación


13.749
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos



Empleo dir. operación
empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión prós. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
FUNDO LAS ULLOAS	VALMAR	Inmobiliario	Concepción	1.200	1.095	3.500	1.000	Aprobado	Construcción	ene-20
BARRIO BRISA DEL SOL SECTOR ORIENTE	VALMAR	Inmobiliario	Talcahuano	1.000	750	3.500	1.700	Aprobado	Construcción	may-11
PARQUE EÓLICO RINCONADA	AES GENER S.A.	Energía	Laja	365	365	400	20	En Trámite	Tramitación SEIA	feb-24
PROYECTO COIHUE (ENTRE RÍOS)	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Mulchén	342	335	300	26	Aprobado	Tram. Sectorial	ago-22
PARQUE EÓLICO VIENTO SUR	ARAUCO	Energía	Arauco	250	247	200	15	Aprobado	Tram. Sectorial	ene-23
TERMINAL MARITIMO GNL TALCAHUANO	INVERSIONES GNL TALCAHUANO	Energía	Concepción	250	245	600	100	Aprobado	Tram. Sectorial	ago-22
CENTRAL HIDROELECTRICA RUCALHUE	ATIAIA ENERGÍA CHILE	Energía	Santa Bárbara	295	174	500	15	Aprobado	Tram. Sectorial	jun-23
PUENTE INDUSTRIAL BIOBÍO	OHL 1	Infraestr.	Concepción	209	172	380	70	Aprobado	Construcción	jul-21
PARQUE EÓLICO VIENTOS DEL PACÍFICO	GPG	Energía	Arauco	150	146	336	10	En Trámite	Tramitación SEIA	nov-22
PARQUE EÓLICO SAN MATÍAS	AES GENER S.A.	Energía	Los Ángeles	148	129	250	4	Aprobado	Tram. Sectorial	jul-22
NUEVO PUENTE FERROVIARIO BIOBÍO	EFE	Infraestr.	Concepción	213	118	339	30	Aprobado	Construcción	sep-22
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ERBB	ENAP	Energía	Hualpén	147	107	434	12	Aprobado	Construcción	jun-21
NORMALIZACION TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS ..	MOLLER Y PEREZ-COTAPOS	Infraestr.	Talcahuano	112	50	786	1.571	No Presentado	Construcción	dic-17
PARQUE EÓLICO CAMPO LINDO	AES GENER S.A.	Energía	Los Ángeles	100	30	180	10	Aprobado	Construcción	oct-20

4
proyectos

343 MM US\$
inversión próx. 5 años

1.170
empleos en construcción

60
empleos dir. operación

180
empleos indirectos oper.



Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos



Empleo dir. operación
empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno



Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
PARQUE EOLICO EL ALMENDRO	CMPC	Energía	Renaico	160	160	330	15	En Trámite	Tramitación SEIA	sep-23
PARQUE EÓLICO ALPES	ATLAS RENEWABLE ENERGY	Energía	Collipulli	130	130	340	25	En Trámite	Tramitación SEIA	mar-24
PARQUE EÓLICO LAS VIÑAS	ENEL GREEN POWER	Energía	Renaico	176	53	250	10	Aprobado	Construcción	abr-20
PARQUE EÓLICO RENAICO 2	ENEL GREEN POWER	Energía	Renaico	176	0	250	10	Aprobado	Construcción	abr-20

3
proyectos

557 MM US\$
inversión próx. 5 años


1.501
empleos en construcción

100
empleos dir. operación


300
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos



Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año
MM US\$



Inversión por sector
MM US\$

Energía
557 MM US\$
3 proy.

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
PARQUE EÓLICO OVEJERA SUR	EBCO ENERGY	Energía	La Unión	300	300	700	30	En Trámite	Tramitación SEIA	may-23
PROYECTO CAMAN	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Valdivia	317	195	441	20	Aprobado	Construcción	ago-21
CENTRAL HIDROELECTRICA LOS LAGOS	STATKRAFT	Energía	Río Bueno	173	62	360	50	Aprobado	Construcción	jun-19

6
proyectos

1.363 MM US\$
inversión próx. 5 años


1.110
empleos en construcción

313
empleos dir. operación


939
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos




Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año
MM US\$



Inversión por sector
MM US\$



Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion	Inversión	Empleos	Empleos	Estado RCA	Etapa	Inicio constr.
				Total	próx. 5 años	constr.	oper.			
PUENTE CHACAO	HYUNDAI	Infraestr.	Ancud	634	536	200	146	Aprobado	Construcción	oct-18
PARQUE EÓLICO LOS LAGOS DEL SUR	ELECNOR	Energía	Puerto Varas	312	311	250	15	En Trámite	Tramitación SEIA	ago-24
PARQUE EÓLICO LOMA VERDE	ENGIE	Energía	Frutillar	178	176	200	10	No Presentado	Pre Inversión	jul-23
PARQUE EÓLICO ANCUD	AUSTRIAN SOLAR	Energía	Ancud	150	150	100	4	Aprobado	Tram. Sectorial	oct-23
PISCICULTURA ASTILLEROS II	MULTISEA	Industria	Calbuco	130	130	150	120	Aprobado	Construcción	ago-21
PARQUE EÓLICO PUELICHE SUR	ANDES MAINSTREAM SPA	Energía	Puerto Octay	250	60	210	18	Aprobado	Construcción	sep-20

2
proyectos

500 MM US\$
inversión próx. 5 años


520
empleos en construcción

495
empleos dir. operación


1.485
empleos indirectos oper.




Inversión próx. 5 años
MM US\$



Empleo construcción
empleos




Empleo dir. operación
empleos



Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Inversión por sector MM US\$

Energía
500 MM US\$
1 proy.

Listado proyectos

Proyecto	Empresa	Sector	Comuna	Inversion Total	Inversión próx. 5 años	Empleos constr.	Empleos oper.	Estado RCA	Etapas	Inicio constr.
PARQUE EÓLICO FARO DEL SUR	HIF	Energía	Punta Arenas	500	500	400	35	Rechazado (l..	Tramitación SEIA	ene-24
PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS..	AUSTRALIS MAR S.A.	Industria	Natales	107	0	120	460	Aprobado	Operación	abr-19


10
proyectos

5.283 MM US\$
inversión próx. 5 años


5.401
empleos en construcción

2.300
empleos dir. operación

6.900
empleos indirectos oper.



Inversión por sector MM US\$




■ Minería ■ Energía ■ Infraestr.

Highlights Diciembre 2022

- ❖ Proyectos que ingresaron a GPS: Ninguno
- ❖ Proyectos que ingresaron al SEIA: Ninguno
- ❖ Proyectos que obtuvieron RCA: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron construcción: Ninguno
- ❖ Proyectos que iniciaron operación: Ninguno

Inversión estimada por año MM US\$



Contenido

1. Catastro nacional
2. Reporte por regiones
- 3. Anexos**



OGP

Evolución catastro de proyectos OGP

Proyectos ingresados al catastro en el último año móvil Inversión en MM US\$

Proyecto	Inversión Total	Inv. Próx. 5 Años	Macro Etapa	Región	Empleos Constr.	Empleos Oper.	Fecha Inicio Construcción	Sector
CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS HUECHURABA	205	0	Nulo	XIII Metropolitana	0	0	ago 2023	Infraestructura
PARQUE EÓLICO DAÑICALQUI	120	0	Tramitación SEIA	Interregional	100	10	mar 2023	Energía
PARQUE FOTOVOLTAICO CELDA SOLAR	450	450	Tramitación SEIA	XV de Arica y Parinacota	250	36	mar 2023	Energía
Centro de Almacenamiento de Datos Padre Hurtado	205	0	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	245	25	ago 2023	Infraestructura
PARQUE EÓLICO FARO DEL SUR	500	500	Tramitación SEIA	XII de Magallanes	400	35	ene 2024	Energía
PF LOS LLANOS SOLAR	208	206	Tramitación SEIA	VI de O'Higgins	500	50	sep 2025	Energía
PARQUE FOTOVOLTAICO ALWA II	343	343	Tramitación SEIA	XV de Arica y Parinacota	300	15	may 2024	Energía
PARQUE FOTOVOLTAICO LAS TERRAZAS	220	240	Pre Inversión	IV de Coquimbo	200	7	mar 2024	Energía
PARQUE SOLAR OXUM DEL TAMARUGAL	326	323	Tramitación SEIA	I de Tarapacá	456	12	abr 2023	Energía
AR PANIMAVIDA SOLAR	110	102	Tramitación SEIA	VII del Maule	206	5	dic 2023	Energía
PARQUE EÓLICO EL GUANACO	348	348	Tramitación SEIA	VII del Maule	450	15	ene 2024	Energía
PISCICULTURA ASTILLEROS II	130	130	Construcción	X de Los Lagos	150	120	ago 2021	Industria
PARQUE EÓLICO LOS LAGOS DEL SUR	312	311	Tramitación SEIA	X de Los Lagos	250	15	ago 2024	Energía
PROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT..	104	0	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	225	85	ene 2027	Infraestructura
PROYECTO MINERO ALGORTA	500	0	Operación	II de Antofagasta	350	0	jun 2010	Minería
PUERTO A MAR ABIERTO PUNTA COTITIRA	100	92	Pre Inversión	I de Tarapacá	350	35	may 2023	Infraestructura
DESALADORA PARA AGUA POTABLE DE COQUIMBO	181	0	Tramitación SEIA	IV de Coquimbo	211	20	mar 2023	Industria
PARQUE FOTOVOLTAICO LLANOS DEL MARAÑÓN	372	372	Tramitación SEIA	III de Atacama	350	10	feb 2024	Energía
PARQUE EÓLICO WAYRA	624	460	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	300	160	feb 2024	Energía
PROYECTO ADAPTACIÓN OPERACIONAL - LOS PELAMBR..	1.000	999	Tramitación SEIA	IV de Coquimbo	1.239	0	jun 2023	Minería
PLANTA SOLAR LIBELULA	120	120	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	300	10	abr 2023	Energía
ERNCLOA	495	495	Tramitación SEIA	Interregional	200	30	sep 2023	Energía
LOMAS BAYAS - CONTIUNIDAD OPERACIONAL 2034	254	254	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	200	2.000	dic 2023	Minería
PROYECTO INMOBILIARIO DEPARTAMENTAL	282	66	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	240	60	jun 2023	Inmobiliario
CENTRO LOGÍSTICO LO AGUIRRE	115	28	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	130	550	mar 2024	Inmobiliario
PARQUE EOLICO EL ALMENDRO	160	160	Tramitación SEIA	IX de la Araucanía	330	15	sep 2023	Energía
CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68	256	167	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	450	50	jun 2023	Infraestructura
27	8.040	6.166			8.382	3.370		

Energía

Industria

Infraestructura

Inmobiliario

Minería

Evolución catastro de proyectos OGP

Proyectos ingresados al SEIA en el último año móvil Inversión en MM US\$

Proyecto	Inversión Total	Inv. Próx. 5 Años	Macro Etapa	Región	Empleos Constr.	Empleos Oper.	Fecha Inicio Construcción	Sector
PARQUE EÓLICO DAÑICALQUI	120	0	Tramitación SEIA	Interregional	100	10	mar 2023	■
PARQUE SOLAR OXUM DEL TAMARUGAL	326	323	Tramitación SEIA	I de Tarapacá	456	12	abr 2023	■
PF LOS LLANOS SOLAR	208	206	Tramitación SEIA	VI de O'Higgins	500	50	sep 2025	■
PARQUE FOTOVOLTAICO CELDA SOLAR	450	450	Tramitación SEIA	XV de Arica y Parinacota	250	36	mar 2023	■
PARQUE EÓLICO FARO DEL SUR	500	500	Tramitación SEIA	XII de Magallanes	400	35	ene 2024	■
CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PUENTE ALTO	205	0	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	245	50	abr 2023	■
AR PANIMAVIDA SOLAR	110	102	Tramitación SEIA	VII del Maule	206	5	dic 2023	■
PARQUE EÓLICO ALPES	130	130	Tramitación SEIA	IX de la Araucanía	340	25	mar 2024	■
PARQUE EÓLICO EL GUANACO	348	348	Tramitación SEIA	VII del Maule	450	15	ene 2024	■
PARQUE FOTOVOLTAICO ALWA II	343	343	Tramitación SEIA	XV de Arica y Parinacota	300	15	may 2024	■
PROYECTO REFERENCIAL AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENT..	104	0	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	225	85	ene 2027	■
PARQUE EÓLICO LOS LAGOS DEL SUR	312	311	Tramitación SEIA	X de Los Lagos	250	15	ago 2024	■
DESALADORA PARA AGUA POTABLE DE COQUIMBO	181	0	Tramitación SEIA	IV de Coquimbo	211	20	mar 2023	■
PARQUE EOLICO EL ALMENDRO	160	160	Tramitación SEIA	IX de la Araucanía	330	15	sep 2023	■
PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO DON DARÍO	180	172	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	455	12	nov 2023	■
PARQUE EÓLICO WAYRA	624	460	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	300	160	feb 2024	■
PARQUE FOTOVOLTAICO LLANOS DEL MARAÑÓN	372	372	Tramitación SEIA	III de Atacama	350	10	feb 2024	■
ERNCL	495	495	Tramitación SEIA	Interregional	200	30	sep 2023	■
CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68	256	167	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	450	50	jun 2023	■
PARQUE QUILICURA	120	120	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	150	15	abr 2023	■
CENTRO LOGÍSTICO LO AGUIRRE	115	28	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	130	550	mar 2024	■
LOMAS BAYAS - CONTIUNIDAD OPERACIONAL 2034	254	254	Tramitación SEIA	II de Antofagasta	200	2.000	dic 2023	■
PROYECTO INMOBILIARIO DEPARTAMENTAL	282	66	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	240	60	jun 2023	■
23	6.195	5.007			6.738	3.275		

Evolución catastro de proyectos OGP

Proyectos aprobados en SEIA en el último año móvil Inversión en MM US\$

Proyecto	Inversión Total	Inv. Próx. 5 Años	Macro Etapa	Región	Empleos Constr.	Empleos Oper.	Fecha Inicio Construcción	Sector
AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE II - AVO II	552	470	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	776	24	jul 2023	Infraestructura
ACTUALIZACIÓN DEPÓSITO DE RELAVES E INSTALACIONES ANEXAS - SIERRA GORDA	400	400	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	319	60	mar 2023	Minería
SCALA DATA CENTER CAMPUS	373	310	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	300	100	oct 2023	Industria
MINERA ESCONDIDA - EXTENSIÓN BOTADERO DE RIPIOS Y MODIFICACIONES OPERACIONALES	469	468	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	600	85	feb 2023	Minería
PARQUE FOTOVOLTAICO PAMPA NORTE 2	143	141	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	360	5	mar 2023	Energía
ENAPAC DISTRIBUCIÓN NORTE	317	315	Tramitación sectorial	III de Atacama	1.090	36	jun 2023	Infraestructura
FOTOVOLTAICO PAUNA SOLAR	496	496	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	250	25	feb 2023	Energía
PARQUE EÓLICO VIENTO SUR	250	247	Tramitación sectorial	VIII del Bío Bío	200	15	ene 2023	Energía
ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL COKER	117	114	Tramitación sectorial	V de Valparaíso	300	0	oct 2022	Energía
9	3.117	2.961			4.195	350		

Energía

Industria

Infraestructura

Minería

Evolución catastro de proyectos OGP

Proyectos que iniciaron construcción en el último año móvil Inversión en MM US\$

Proyecto	Inversión Total	Inv. Próx. 5 Años	Macro Etapa	Región	Empleos Constr.	Empleos Oper.	Fecha Inicio Construcción	Sector
PLANTA DESALADORA RT SULFUROS - DISTRITO NORTE	1.000	500	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	2.708	40	dic 2022	Minería
CONDOMINIO SANTA MARTA	123	108	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	180	24	dic 2022	Inmobiliario
EDIFICIO OSSA	126	67	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	300	42	dic 2022	Inmobiliario
VILLA MILITAR DEL ESTE	107	80	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	400	102	dic 2022	Inmobiliario
ORCOMA	230	218	Tramitación sectorial	I de Tarapacá	600	450	dic 2022	Minería
PARQUE FOTOVOLTAICO ANDINO LAS PATAGUAS	140	140	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	300	20	nov 2022	Energía
LAS CONDES 12560	349	203	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	1.000	500	nov 2022	Inmobiliario
PARQUE FOTOVOLTAICO ESTEPA SOLAR	231	230	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	800	18	nov 2022	Energía
HIJUELAS QUILÍN	350	300	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	400	280	nov 2022	Inmobiliario
MODIFICACIÓN AMPLIACIÓN MALL PLAZA VESPUCCIO	241	50	Tramitación SEIA	XIII Metropolitana	500	5.000	nov 2022	Inmobiliario
PARQUE EÓLICO VIENTOS DEL PACÍFICO	150	146	Tramitación SEIA	VIII del Bío Bío	336	10	nov 2022	Energía
DEPOSITO RELAVES FILTRADO PLANTA DE PELLETS	135	135	Construcción	III de Atacama	320	25	nov 2022	Minería
ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEJO INDUSTRIAL COKER	117	114	Tramitación sectorial	V de Valparaíso	300	0	oct 2022	Energía
PROYECTO SOLAR ANTOFAGASTA	532	532	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	200	50	oct 2022	Energía
BARRIO ALTO DE IZARRA	149	46	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	200	0	oct 2022	Inmobiliario
PLANTA DESALADORA AGUAS ANTOFAGASTA	130	49	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	250	10	oct 2022	Infraestructura
VICUÑA MACKENNA 1500	349	237	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	200	66	sep 2022	Inmobiliario
PARQUE EÓLICO VIENTOS DEL LOA	246	48	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	270	6	sep 2022	Energía
BOULEVARD CULTURAL MAESTRANZA SAN BERNARDO	120	67	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	237	1.200	sep 2022	Inmobiliario
NUEVO PUENTE FERROVIARIO BIOBÍO	213	118	Construcción	VIII del Bío Bío	339	30	sep 2022	Infraestructura
NUEVA MANQUEHUE 2	113	83	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	220	35	sep 2022	Inmobiliario
PLANTA FOTOVOLTAICA TOCOPILLA	170	160	Tramitación sectorial	II de Antofagasta	400	15	sep 2022	Energía
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO CA..	3.326	3.022	Construcción	I de Tarapacá	960	340	sep 2022	Minería
CONDOMINIO SANTO TOMÁS	118	110	Pre Inversión	XIII Metropolitana	180	48	sep 2022	Inmobiliario
PROYECTO COIHUE (ENTRE RÍOS)	342	335	Tramitación sectorial	VIII del Bío Bío	300	26	ago 2022	Energía
PARQUE FOTOVOLTAICO SOL DE VALLENAR	185	185	Construcción	III de Atacama	505	7	ago 2022	Energía
MIRAMAR DE SAN ANTONIO	753	727	Construcción	V de Valparaíso	500	500	ago 2022	Inmobiliario
CIUDAD VALLE GRANDE	100	51	Construcción	XIII Metropolitana	7.500	8.000	ago 2022	Inmobiliario
TERMINAL MARITIMO GNL TALCAHUANO	250	245	Tramitación sectorial	VIII del Bío Bío	600	100	ago 2022	Energía
PROYECTO BLANCO	527	524	Tramitación sectorial	III de Atacama	1.200	350	ago 2022	Minería
PARQUE EÓLICO SAN MATÍAS	148	129	Tramitación sectorial	VIII del Bío Bío	250	4	jul 2022	Energía
TERRITORIA VESPUCCIO	209	113	Tramitación sectorial	XIII Metropolitana	600	3.500	jul 2022	Inmobiliario
PROYECTO CONTINUIDAD OPERACIONAL CERRO COLOR..	467	174	Operación	I de Tarapacá	100	50	jul 2022	Minería
PROYECTO SOLAR TATA INTI (ALMONTE)	102	95	Tramitación sectorial	I de Tarapacá	94	9	jul 2022	Energía
PROYECTO EL BOSQUE	114	114	Construcción	XIII Metropolitana	200	13	jun 2022	Inmobiliario
EL CARMEN ORIENTE	160	80	Construcción	XIII Metropolitana	205	50	may 2022	Inmobiliario
PARQUE FOTOVOLTAICO GRAN TENO	205	205	Construcción	VII del Maule	100	0	may 2022	Energía
VITAPARK	100	59	Construcción	XIII Metropolitana	250	50	abr 2022	Inmobiliario
NUEVA LINEA 2C220kv NUEVA PAN DE AZÚCAR - PUNTA ..	140	62	Construcción	IV de Coquimbo	480	2	mar 2022	Energía
PROYECTO ODATA SAN BERNARDO	250	200	Construcción	XIII Metropolitana	500	160	mar 2022	Infraestructura
REPOSICIÓN HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO	420	261	Construcción	XIII Metropolitana	1.200	680	mar 2022	Infraestructura
LÍNEA 7 - RENCA A VITACURA	2.528	2.179	Construcción	XIII Metropolitana	2.602	531	feb 2022	Infraestructura
PARQUE EÓLICO ATACAMA	175	85	Construcción	III de Atacama	50	15	ene 2022	Energía
URBANA CENTER APOQUINDO	135	51	Construcción	XIII Metropolitana	900	50	ene 2022	Inmobiliario
ZUC SANTA MARÍA DE MAIPU	416	416	Construcción	XIII Metropolitana	350	178	ene 2022	Inmobiliario

Evolución catastro de proyectos OGP

Proyectos que iniciaron operación desde enero 2021 Inversión en MM US\$

Proyecto	Inversión Total	Macro Etapa	Región	Empleos Constr.	Empleos Oper.	Fecha Inicio Operación	Sector
ACTUALIZACIÓN PROYECTO MINERO RADOMIRO TOMIC	800	Operación	II de Antofagasta	474	0	dic 2022	■
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LOS PELAMBRE..	1.100	Operación	IV de Coquimbo	2.300	241	dic 2022	■
DESEMBOTELLAMIENTO CONCENTRADORA MANTOS BL..	182	Operación	II de Antofagasta	566	106	dic 2022	■
AMPLIACION PLANTA LA NEGRA - FASE 3	700	Operación	II de Antofagasta	1.915	148	dic 2022	■
PLANTA PROCESADORA DE RECURSOS HIDROBIOLÓGIC..	107	Operación	XII de Magallanes	120	460	dic 2022	■
LA COIPA FASE 7	363	Operación	III de Atacama	122	130	oct 2022	■
VALLE DEL SOL	125	Operación	II de Antofagasta	140	3	oct 2022	■
MODERNIZACIÓN AMPLIACIÓN PLANTA ARAUCO	2.850	Operación	VIII del Bío Bío	8.000	1.000	oct 2022	■
ADECUACIÓN DE ANDINA - DLN	389	Operación	V de Valparaíso	450	200	sep 2022	■
PROYECTO FOTOVOLTAICO SOL DE LILA	130	Operación	II de Antofagasta	130	3	ago 2022	■
PROYECTO CONTINUIDAD OPERACIONAL CERRO COLOR..	467	Operación	I de Tarapacá	100	50	ago 2022	■
DATA CENTER CHILE 2	140	Operación	XIII Metropolitana	320	25	ago 2022	■
AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE I - AVO I	1.000	Operación	XIII Metropolitana	3.000	300	jul 2022	■
PARQUE EÓLICO LLANOS DEL VIENTO	243	Operación	II de Antofagasta	200	10	jul 2022	■
EXPLOTACIÓN RECURSOS NORTE - DET	400	Operación	VI de O'Higgins	800	320	abr 2022	■
VESPUCIO 345	123	Operación	XIII Metropolitana	350	150	abr 2022	■
HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO	155	Operación	I de Tarapacá	481	962	mar 2022	■
AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO M..	689	Operación	XIII Metropolitana	3.500	250	feb 2022	■
PARQUE EÓLICO LOS OLMOS	136	Operación	VIII del Bío Bío	350	5	feb 2022	■
PROYECTO FIBRA ÓPTICA AUSTRAL (FOA)	110	Operación	Interregional	250	120	feb 2022	■
TAMAYA SOLAR	120	Operación	II de Antofagasta	190	5	feb 2022	■
PARQUE NOGALES	100	Operación	XIII Metropolitana	237	16	feb 2022	■
SOL DEL DESIERTO	248	Operación	II de Antofagasta	500	12	feb 2022	■
INCORPORACIÓN DE SALES AL PROCESO DE LIXIVIACIÓN..	189	Operación	II de Antofagasta	500	0	feb 2022	■
CLUB DE CAMPO VITACURA	229	Operación	XIII Metropolitana	300	30	ene 2022	■
MINA CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA - DCHS	4.758	Operación	II de Antofagasta	0	2.961	dic 2021	■
TENTE EN EL AIRE	350	Operación	I de Tarapacá	1.403	717	dic 2021	■
CENTRAL HIDROELÉCTRICA ALTO MAIPO	3.464	Operación	XIII Metropolitana	4.579	32	dic 2021	■
PARQUE EÓLICO CABO LEONES III	178	Operación	III de Atacama	50	15	dic 2021	■
CIUDAD DEL SOL	487	Operación	XIII Metropolitana	400	30	dic 2021	■
PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA DE MAR PARA LA RE..	120	Operación	III de Atacama	210	15	dic 2021	■
TRASPASO ANDINA	1.254	Operación	V de Valparaíso	2.150	60	nov 2021	■
EDIFICIO TERRITORIA APOQUINDO	486	Operación	XIII Metropolitana	1.200	800	oct 2021	■
NUEVA PLANTA EMBOTELLADORA RENCA	435	Operación	XIII Metropolitana	200	405	oct 2021	■
AMPLIACIÓN FAENA SALAR DEL CARMEN	604	Operación	II de Antofagasta	249	240	oct 2021	■
PARQUE EÓLICO MALLECO	400	Operación	IX de la Araucanía	117	9	ago 2021	■
PROYECTO EOLICO CALAMA	200	Operación	II de Antofagasta	150	6	jul 2021	■
CERRO PABELLÓN 3	100	Operación	II de Antofagasta	160	20	jul 2021	■
PARQUE EOLICO ALENA	131	Operación	VIII del Bío Bío	180	10	jul 2021	■
PARQUE EOLICO CERRO TIGRE	195	Operación	II de Antofagasta	300	10	jul 2021	■
PARQUE EOLICO TCHAMMA	136	Operación	II de Antofagasta	200	10	jul 2021	■
CAMPOS DEL SOL	340	Operación	III de Atacama	750	80	jun 2021	■
CSP CERRO DOMINADOR.	1.136	Operación	II de Antofagasta	1.500	80	jun 2021	■
SOUTH PACIFIC SUBSEA CABLE (SPSC)	123	Operación	Interregional	120	25	jun 2021	■
PROYECTO SOLAR RÍO ESCONDIDO	195	Operación	III de Atacama	250	20	may 2021	■
HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA	117	Operación	V de Valparaíso	800	1.600	may 2021	■
PLANTA FOTOVOLTAICA MALGARIDA II	163	Operación	III de Atacama	350	15	abr 2021	■
PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA ISABEL	600	Operación	II de Antofagasta	1.000	14	abr 2021	■
PARQUE EOLICO CABO LEONES II	230	Operación	III de Atacama	100	10	mar 2021	■
PROYECTO TALABRE VIII & IX	168	Operación	II de Antofagasta	300	0	mar 2021	■
MINERALES PRIMARIOS SPENCE (SGO)	2.400	Operación	II de Antofagasta	4.100	220	mar 2021	■
PARQUE FOTOVOLTAICO ATACAMA SOLAR	180	Operación	I de Tarapacá	250	8	feb 2021	■
PLANTA DESALINIZADORA Y AGUA INDUSTRIAL - CAITÁN	650	Operación	II de Antofagasta	1.380	26	feb 2021	■



OGP | Oficina
de Grandes
Proyectos

ogp.economia.cl | contacto.oficinaogp@economia.cl

